

## Justificaciones al Avance Físico Financiero de los programas de Inversión

**O.P.12**  
Hoja 1 de 3

**MUNICIPIO DE:** H. CABORCA, SONORA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
61302-1.1	No presento avance se reprograma.
61302-1.2	No presento avance se reprograma.
61302-1.3	Presenta avance en un 56%. Físico.
61302-1.4	
	No presento avance se reprograma.
61304-2.1	Sin presupuesto se agrega concepto de Ampliación de la Red de drenaje en distintos lugares de la Cd.
61304-2.2	
61306-4.1	Presenta avance en un 18.8%. Físico
61305-4.2	Presenta avance en un 20.5%. Físico
61303-5.1	No presento avance se reprograma.
61303-5.2	Presenta avance en un 2.9%. Físico
61301-6.1	No presento avance se reprograma.
61301-6.2	No presento avance se reprograma.
61301-6.3	Sin presupuesto y por ser obra prioritaria de rehabilitación de la red de agua potable en distintos lugares de la Cd. fue necesario realizarlo.
61301-7.1	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61301-7.2	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61301-7.3	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61301-7.4	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61301-7.5	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido

## Justificaciones al Avance Físico Financiero de los programas de Inversión

**O.P.12**  
Hoja 2 de 3

**MUNICIPIO DE:** H. CABORCA, SONORA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
61301-7.11	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61303-7.6	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61303-7.7	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61304-7.8	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61302-7.9	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61302-7.1	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61302-7.12	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61304-7.13	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61304-7.14	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61304-7.15	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido
61304-7.16	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido. Planta de tratamiento.
61301-8.1	Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 2.5% financiero.
61301-8.2	No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos.
61301-8.3	Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 5% financiero
61301-8.4	Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 1.3% financiero
61301-8.5	Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 1.0% financiero
61301-8.6	Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 3.4% financiero
61301-8.7	No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos.
61301-8.8	Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 250% financiero
61301-8.9	No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos.

## Justificaciones al Avance Físico Financiero de los programas de Inversión

**O.P.12**  
Hoja 3 de 3

**MUNICIPIO DE:** H. CABORCA, SONORA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
61301-9.1 61301-9.2 61301-9.3 61301-9.4	No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo.