





AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

DEPENDENCIA: OMMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Hoja 3 de 3

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		origen del recurso	Modalidad de Ejecución.		
						% Fisico.	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida.			Producción Beneficiarios Cant.	U. Medida.
60001-25	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa	\$1,100,000.00		\$0.00	\$1,100,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	10000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Púb.
60001-26	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa	\$200,000.00		\$0.00	\$200,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	10000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Púb.
60001-27	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al Seguro Social.	\$708,000.00		\$0.00	\$708,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	1000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Púb.
60001-28	Rehabilitación de la red de drenaje Sanitario para el Centro de Caborca, Sonora.	\$53,036,500.00		\$0.00	\$53,036,500.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	30000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Púb.
60002-29	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora. Incluye Ampliación de Colectores Juan chait, Pueblo Viejo, Sonora con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	\$150,000,000.00		\$0.00	\$150,000,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	60000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Púb.
<b>TOTAL OBRAS CONVENIDAS</b>		\$205,044,500.00		\$0.00	\$205,044,500.00								
<b>TOTAL :</b>		\$207,741,329.89	\$205,184,330.00	\$3,126,326.42	\$205,058,003.58								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C.I. Iván Mendoza Yescas  
Tesorero Municipal.

C. José Francisco Medina Alspuro  
Director general OMMAPAS



Ing. Alejandro Vargas Perez  
Jefe del Departamento Técnico

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 1 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60002-1	Rehabilitación de colector sanitario a base de tubo PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la cd. De Caborca.	No presento avance, se reprograma en POA 2019
60002-2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En Distintas calles y avenida de la ciudad de Caborca.	Presenta un avance físico 1419 % y financiero de 99.45 % ya que se modifico presupuesto.
60002-2.3	Se realiza obra (1030 ML) en Avenida 27 de Agosto entre calle segunda y calle ocho, calle segunda entre avenida A y 27 de Agosto.	Presenta un avance físico de 100 % y financiero del 100 %, no estaba presupuestada, se realizó ya que colapso red de drenaje debido a termino de su vida útil, generando problema sanitario.
60002-3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	No presento avance.
60002-4	Ampliación de la red de drenaje sanitario a base de tubería PVC sanitaria de 8". En distintas calles y avenidas de la ciudad.	Presenta un avance físico de 269% y Financiero de 106.8 %. Se modifico presupuesto.
60002-5	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	Presenta un avance físico de 178.33 % y financiero 101.45 %, se modifico presupuesto.
60001-6	Suministro e instalación de toma domiciliaras en la cd. De Caborca, Sonora.	Presenta un avance físico de 221.67 % y 122.71 % financiero se modifico presupuesto.

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y. S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 2 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60001-8	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 2,5", 3", 4", 6" y 8" RD-32.5, en distintas calle y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.  Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2,5", 3", 4", 6", hasta 20" de diámetro. RD-32.5. En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores.  Rehabilitación de toma domiciliaria en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	Presenta avance físico de 248.21% y financiero de 98.11 %, . Se modifico presupuesto.  Presenta un avance físico de 418.32% y financiero de 104.49 % . Se modifico presupuesto.
60001-9		No presento avance.
60001-10	Mantenimiento de pozo no. 5, se proyecta, realizar labores de recificación de columna, mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta avance físico y financiero de 14.9 % ya que se le ha dado mantenimiento menor.
50001-11	Mantenimiento de pozo La Argentina no. 2, se proyecta, realizar, suministro e instalación de bomba sumergible de 125 h.p. para un gasto de 45 lps, revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 223.4%.. Se cambio motor.
50001-12	Mantenimiento de pozo no. 7. Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 71.20% , mantenimiento menor.
50001-13		

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 3 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
50001-14	Mantenimiento de pozo no. 8 Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 2.3 % ya que casi no requirió mantenimiento.
50001-15	Mantenimiento de pozo no. 4, se proyecta, realizar labores de revisión de subestación y conexiones a tierra. Colocación de interruptor termomagnético 200A	Presenta un avance físico y financiero de 15.3 %, como mantenimiento menor.
50001-16	Mantenimiento de pozo 6, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 212.3%. Fue necesario realizar la inversión de reparación de arrancador ya que las instalaciones de este pozo sufrieron vandalismo
50001-17	Mantenimiento de pozo Argentina 1, se proyecta mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 57.0%. Mantenimiento menor.
50001-18	Mantenimiento de pozo Salomón Quihuis	Presento un avance del 30.7% solamente porque se necesita la adquisición de una bomba mas chica para este pozo y no hay presupuesto.
50001-19	Muestreo y análisis de agua de pozo de acuerdo a parámetros establecidos por CNA.	No se realizó estudio.
50001-20	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia. Ubicado en calle 38 y Ave. Adalberto Sotelo.	No requirió mantenimiento.
50001-21	Mantenimiento de rebombeo ubicado en colonia Pagasa	Presenta un avance físico y financiero del 32%. Mantenimiento menor.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 4 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
50001-22	Mantenimiento de rebombeo ubicado en calle 6ta. Y Ave. Durango col. Industrial. Se incluye suministro y colocar válvula de no retorno.	Presenta un avance físico y financiero de 4% ya que únicamente tuvo falla en el sistema eléctrico.
50001-23	Mantenimiento de rebombeo ubicado a un costado de la comandancia de policía.	Presenta un avance del 166.7 % ya que fue necesario realizarle una adecuaciones al sistema eléctrico ( UVIE.)
60001-24	Suministro e instalación de Equipo de cloro gas, modelo S-10K operado a vacío con regulador tipo sónica y capacidad máxima de dosificación de 90 kg/día (200 PPD), operación manual y con control de dosificación de tipo V-Notch. Para instalar en pozo no. 5, no. 7, no. 6	Presenta un avance físico y financiero de 22.8% ya que se adquirió equipo de cloración solo para un pozo por falta de recursos.
60001-25	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-26	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-27	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al seguro social.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-28	Rehabilitación de la red de drenaje Sanitario para el Centro de Caborca, Sonora.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60002-29	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora., Incluye Ampliación de Colectores Juan chait, Pueblo Viejo, Sonora con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.