

TÍTULO			NOMBRE CORTO			
Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido			LTAI_Art81_FXVII_2018-2020			
Ejercicio	Fecha de Inicio del Periodo que se Informa	Fecha de Término del Periodo que se Informa	Sector	Ubicación	Latitud	Longitud
2021	01/10/2021	31/12/2021	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia Arcos de Lee.	30°42'39.96"N		112° 08'05."O
2021	01/10/2021	31/12/2021	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Jose Manuel Copado.	30°42'03.52"N		112° 10'29.20."O
2021	01/10/2021	31/12/2021	Ampliación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Angel Armando Reyna.	30°42'00.77"N		112° 09'44.14."O
2021	01/10/2021	31/12/2021	Ampliacion de red de agua potable y tomas domiciliarias en calle 18 entre avenidas O y R de la colonia Deportiva.	30°43'37.64		112°10'1.08 O
2021	01/10/2021	31/12/2021	Línea de conducción con tubería PVC 10" clase 5 desde rebombero calle 20 y ciro Lizárraga hasta a calle 30 y Benjamín Hill. Incluye cruceo hidráulico con caja de operación de válvulas.	30°43'37.38"N		112° 08'16.90."O
2021	01/10/2021	31/12/2021	Rehabilitacion de red hidraulica y construccion de rebombero tipo centrifugo para mejorar el abastecimiento de agua potable en el sector alto de la colonia Contreras .	30°42'13.53"N		112°10'1.10"O

DESCRIPCIÓN

La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: sector al que pertenece, ubicación y monto asignado y ejercido;

Tabla Campos

Monto asignado	Monto ejercido	Porcentaje de avance	Nombre del residente o supervisor	Fecha de inicio de ejecución
750000	893725.97	100	C. OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	23/06/2021
670000	669636.18	100	ING.Edgardo Bernal Preciado	18/10/2021
350000	401044.82	100	C. OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	01/11/2021
219320	219372.36	100	C. OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	18/10/2021
930000	927420.95	100	C. OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	10/03/2021
870000	836048.52	100	ING.Mario Enrique Lopez Espinoza	08/11/2021

Fecha de término de ejecución	Nombre del Contratista	Monto esperado de la inversión	Monto final de la inversión	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota
31/08/2021	ING.FRANCISCO ARTEMIO ALONSO RAMOS.	750000	893725.97	11/01/2022	11/01/2022	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA
05/12/2021	ING.ITZEL GUADALUPE LIZARRAGA OSORIA	670000	669636.18	11/01/2022	11/01/2022	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA
29/11/2021	ARQ.ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ.	350000	401044.82	11/01/2022	11/01/2022	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA
18/11/2021	GETOPSON S.A DE C.V.	219320	219372.36	11/01/2022	11/01/2022	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA
10/04/2021	BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIA DE SONORA S.A. DE C.V.	930000	927420.95	11/01/2022	11/01/2022	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA
15/12/2021	C.JESUS FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	870000	836048.52	11/01/2022	11/01/2022	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA