

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 1 DE 5

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado (P.E.M. 4)	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Origen del recurso	Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida.	Beneficiados. Cant.	U. Medida.		
61302-1	Rehabilitación de la Red de drenaje sanitario, con tubería PVC sanitaria en diferentes diámetros, En varios puntos de la ciudad.	\$876,000.00		\$85,172.57	\$790,827.43	23.1%	9.7%	1090	ML	6400	HAB		Admon. Dir.
61302-1.1	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario con tubería PVC sanitaria 10" y 8" de diámetro, serie 25. En colonia Arcos de Lee calles Tercera entre avenidas José María Morelos y Luis Donald, avenidas, callejón los Arcos, Arcos de Ofelia y Callejones.	\$144,000.00		\$0.00		0.0%	0.0%	480	ML	200	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61302-1.2	Rehabilitación de colector sanitario, A base de tubería de PVC sanitaria de 18" de diámetro. Serie-25. En calle Diez entre avenidas "N" y "P". Colonia Centro.	\$247,000.00		\$0.00		0.0%	0.0%	260	ML	3000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61302-1.3	Rehabilitación de colector sanitario, A base de tubería de PVC sanitaria de 18" de diámetro. Serie-25. En calle 20 entre avenidas 6 de Abril y Quiroz y Mora. Avenida C entre calles 16 y 1. Col. Lázaro Cárdenas.	\$350,000.00		\$0.00		0.0%	0.0%	350	ML	3000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61302-1.4	Rehabilitación de la red de drenaje, A base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca.	\$135,000.00		\$85,172.57		56.0%	63.1%	450	ML	200	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61304-2	Ampliación de la Red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro.	\$30,000.00		\$28,363.20	\$1,636.80	9.5%	94.5%	666	ML	227	HAB		Admon. Dir.
61304-2.1	Ampliación de la Red de Drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro, en calle 9 entre avenidas R y S col. Centro.	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	66	ML	27	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61304-2.2	Ampliación de la Red de Drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro, en calles y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.			\$28,363.20	\$0.00	7.9%	100.0%	600	ML	200	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
6130-00	Suministro e instalación de equipo de bombeo.	\$191,500.00		\$0.00	\$191,500.00	0.0%	0.0%	1	ML	400	HAB		Admon. Dir.
6130-00	Suministro e instalación de equipo de rebombeo ubicado en campo Colilo. Se incluye equipo eléctrico y todo lo necesario, para llevar gasto hidráulico a usuarios del cerro de colonia Contreras.	\$191,500.00		\$0.00	\$191,500.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	400	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
	SUBTOTAL HOJA 1: \$	\$1,097,500.00		\$113,535.77	\$983,964.23								

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 2 DE 5

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado (P.E.M. 4)	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Origen del recurso	Modalidad de Ejecución.
						% Fisico.	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida.	Beneficiados. Cant.	U. Medida.		
61306-4	Instalación de tubería PVC de 6" para descargas domiciliarias (contratos de drenaje), Suministro e instalación de toma domiciliaria en la cd. de Caborca, Sonora.	\$300,000.00		\$43,271.94	\$256,728.06	18.8%	14.4%	400	Descargas	1600	HAB		Admon. Dir.
61306-4.1	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (contratos de drenaje)	\$300,000.00		\$43,271.94	\$256,728.06	18.8%	14.4%	400	Descargas	1600	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61305	Suministro e instalación de tomas domiciliarias en la Cd. de Caborca, Sonora.	\$375,000.00		\$219,920.23	\$155,079.77	20.5%	58.6%	400	ML	1600	HAB		Admon. Dir.
61305-4.2	Suministro e instalación de tomas domiciliarias en la Cd. de Caborca, Sonora.	\$375,000.00		\$219,920.23	\$155,079.77	20.5%	58.6%	400	tomas	1600	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61303-5	Ampliación de la Red de agua potable con tubería PvC hidraulica de diferentes diámetros. En la Cd. De H. Caborca, Sonora	\$192,500.00		\$2,987.14	\$189,512.86	1.6%	1.6%	630	ML	600	HAB		Admon. Dir.
61303-5.1	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 6" de Ø, RD-32.5, en avenida De Los Vestigios entre calles Opatas y calle San Antonio, Colonia el Cerrito 2	\$87,500.00		\$0.00	\$87,500.00	0.0%	0.0%	280	ML	500	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61303-5.2	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC en PVC de 2.5, 3, 4", en colonias con carencia hidráulicas de Caborca.	\$105,000.00		\$2,987.14	\$102,012.86	2.9%	2.8%	350	ML	100	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61301-6	Rehabilitación de la Red de agua potable con tubería PvC hidraulica de diferentes diámetros. En la Cd. De H. Caborca, Sonora	\$185,000.00		\$173,042.67	\$11,957.33	44.6%	93.5%	1120	ML	4020	HAB		Admon. Dir.
61301-6.1	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5" de diámetro, RD-32.5, En avenida Jalisco entre calles Cinco y Seis. Colonia Industrial.	\$35,000.00		\$0.00	\$35,000.00	0.0%	0.0%	120	ML	20	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61301-6.2	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", hasta 12" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca.	\$150,000.00		\$0.00	\$150,000.00	0.0%	0.0%	500	ML	2000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
61301-6.3	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", hasta 12" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores.	\$0.00		\$173,042.67	-\$173,042.67	100.0%	100.0%	500	ML	2000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
	SUBTOTAL HOJA 2: \$	\$1,052,500.00		\$439,221.98	\$613,278.02								

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 3 DE 5

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado (P.E.M. 4)	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Origen del recurso	Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas	Beneficiados.	U. Medida.	U. Medida.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.		
61301-7	Proyectos de Inversión Convenidos. Correspondientes a mantenimiento de tanques para agua potable.	\$3,870,000.00		\$0.00	\$3,870,000.00	0.0%	0%	5	lote	50000	HAB		Admon. Dir.
61301-7.1	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la Comandancia.	\$1,154,000.00		\$0.00	\$1,154,000.00	0.0%	0%	1	lote	10000	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61301-7.2	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la Comandancia.	\$708,000.00		\$0.00	\$708,000.00	0.0%	0%	1	LOTE	10000	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61301-7.3	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	\$1,100,000.00		\$0.00	\$1,100,000.00	0.0%	0%	1	LOTE	10000	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61301-7.4	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	\$200,000.00		\$0.00	\$200,000.00	0.0%	0%	1	LOTE	10000	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61301-7.5	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al seguro social.	\$708,000.00		\$0.00	\$708,000.00	0.0%	0%	1	LOTE	10000	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61301-7	Proyectos de Inversión Convenidos. Correspondientes adquisición de sistemas de facturación	\$2,500,000.00		\$0.00	\$2,500,000.00	0.0%	0%	1	SISTEMA	80000	HAB		Admon. Dir.
61301-7.11	Adquisición de sistema de facturación para el organismo operador Municipal.	\$2,500,000.00		\$0.00	\$2,500,000.00	0.0%	0%	1	SISTEMA	80000	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61303-7	Proyectos de Inversión Convenidos. Correspondientes ampliaciones de red de agua potable.	\$542,000.00		\$0.00	\$542,000.00	0.0%	0%	3737	ML	700	HAB		Admon. Dir.
61303-7.6	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro en Poblado la Y Griega.	\$430,000.00		\$0.00	\$430,000.00	0.0%	0%	3091	ML	500	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61303-7.7	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 4" de diámetro en Poblado la Y Griega.	\$112,000.00		\$0.00	\$112,000.00	0.0%	0%	646	ML	200	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61304-7	Proyectos de Inversión Convenidos. Correspondientes ampliación de redes de drenaje.	\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00	0.0%	0%	108	ML	20	HAB		Admon. Dir.
61304-7.8	Ampliación de la Red de Drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro, en calle Los Pioneros en la Y Griega.	\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00	0.0%	0%	108	ML	20	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
	SUBTOTAL HOJA 3: \$	\$6,942,000.00		\$0.00	\$6,942,000.00								

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 4 DE 5

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado (P.E.M. 4)	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Origen del recurso	Modalidad de Ejecución.
						% Fisico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.			
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.		
61302-7	Proyectos de Inversión Convenidos. Correspondientes a rehabilitación de colectores, rehabilitación de redes de drenaje sanitario, adquisición de sistemas de facturación	\$53,906,500.00		\$0.00	\$53,906,500.00	0.0%	0%	46770	ML	32000	HAB		Admon. Dir.
61302-7.9	Rehabilitación de colector, a base de tubería de PVC sanitaria de 18" de diámetro. Serie 25. en calle Cuarta entre avenidas Z y Sonora. Col Francisco Villa.	\$580,000.00		\$0.00	\$580,000.00	0.0%	0%	570	ML	1500	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61302-7.1	Rehabilitación de la Red de Drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro. Serie 25. En avenida J entre calles Primera y Septima Col. Centro.	\$290,000.00		\$0.00	\$290,000.00	0.0%	0%	700	ML	500	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61302-7.12	Rehabilitación del la red de drenaje Sanitario para el centro de Caborca, Sonora.	\$53,036,500.00		\$0.00	\$53,036,500.00	0.0%	0%	45500	ML	30000	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61304-7	Proyectos de Inversión Convenidos. Correspondientes a construcción de sistemas de drenaje sanitario para poblados medio rural.	\$22,255,000.00		\$0.00	\$22,255,000.00	0.0%	0%	3	LOTE	2300	HAB		Admon. Dir.
61304-7.13	Construcción del sistema de drenaje sanitario para el poblado Siempre Viva medio rural Caborca.	\$11,705,000.00		\$0.00	\$11,705,000.00	0.0%	0%	1	LOTE	900	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61304-7.14	Construcción del sistema de drenaje sanitario para el poblado San Felipe en medio rural Caborca.	\$6,850,000.00		\$0.00	\$6,850,000.00	0.0%	0%	1	LOTE	700	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61304-7.15	Construcción del sistema de drenaje sanitario para el poblado Último Esfuerzo en medio rural Caborca.	\$3,700,000.00		\$0.00	\$3,700,000.00	0.0%	0%	1	LOTE	700	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.
61304-7	Proyectos de Inversión Convenidos. Correspondientes a construcción planta de tratamiento para la Cd. de Caborca.	\$150,000,000.00		\$0.00	\$150,000,000.00	0.0%	0%	200	LPS	60000	HAB		Admon. Dir.
61304-7.16	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora; incluye Ampliación de colectores Juan Chait, Pueblo Viejo, Sonora. Con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	\$150,000,000.00		\$0.00	\$150,000,000.00	0.0%	0%	200	LPS	60000	HAB	FEDERALES	Admon. Dir.

		SUBTOTAL HOJA 4: \$	\$226,161,500.00		\$552,727.75	\$226,161,500.00								

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 5 DE 5

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado (P.E.M. 4)	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Origen del recurso	Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida.	Beneficiados. Cant.	U. Medida.		
35357	Proyectos de Inversión Municipal. Correspondientes a mantenimiento de Pozos.	\$346,026.00		\$153,830.19	\$192,195.81	44.5%	44.5%	9	ANTENIMIEN	90000	HAB		Admon. Dir.
3535705	Mantenimiento de pozo no. 5, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico.	\$45,000.00		\$1,120.40	\$43,879.60	2.5%	2.5%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535728	Mantenimiento de pozo no. 2 La Argentina, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico.	\$85,000.00		\$0.00	\$85,000.00	0.0%	0.0%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535707	Mantenimiento de pozo no. 7, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico.	\$15,000.00		\$755.72	\$14,244.28	5.0%	5.0%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535708	Mantenimiento de pozo no. 8, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico.	\$20,000.00		\$255.52	\$19,744.48	1.3%	1.3%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535704	Mantenimiento de pozo no. 4..	\$20,000.00		\$191.64	\$19,808.36	1.0%	1.0%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535706	Mantenimiento de pozo no. 6..	\$35,500.00		\$1,212.91	\$34,287.09	3.4%	3.4%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535726	Mantenimiento de pozo Salomón Quihuis	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00	0.0%	0.0%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535727	Mantenimiento de pozo Argentina 1	\$60,000.00		\$150,294.00	-\$90,294.00	250.5%	250.5%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535703	Mantenimiento de pozo Ventarron	\$62,526.00		\$0.00	\$62,526.00	0.0%	0.0%	1	ANTENIMIEN	10000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
35357	Proyectos de Inversión Municipal. Correspondientes a mantenimiento de rebombes.	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00	0.0%	0.0%	4	ANTENIMIEN	4000	HAB		Admon. Dir.
3535710	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00	0.0%	0.0%	1	ANTENIMIEN	1000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535711	Mantenimiento de rebombeo ubicado en colonia Pagasa.	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00	0.0%	0.0%	1	ANTENIMIEN	1000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535712	Mantenimiento de rebombeo ubicado en calle 6ta. Y avenida Durango.	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00	0.0%	0.0%	1	ANTENIMIEN	1000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
3535730	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia 2	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00	0.0%	0.0%	1	ANTENIMIEN	1000	HAB	ORGANISMO	Admon. Dir.
	SUBTOTAL HOJA 5: \$	\$370,026.00		\$153,830.19	\$216,195.81								
	Totales =	\$235,623,526.00		\$706,587.94	\$234,916,938.06								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.														
	C.P. Irina Franco Martinez										Ing. Luis Rene Davila Perez			
	Tesorero Municipal.										Director general OOMAPAS			