

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (e)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Fisicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 6TA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CD. DE CABORCA		\$ 239,004.90	\$ 239,004.90	\$ -	100%	100%	296	ML	200	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.	\$ 140,000.00	\$ 139,929.62	\$ 139,929.62	\$ 0.00	100%	100%	275	ML	70	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON.	\$ 125,000.00	\$ -					254	ML	100	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.	\$ 450,000.00	\$ 449,932.88	\$ 307,128.58	\$ 142,804.30	68%	78%	340	ML	150	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-5	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA		\$ 85,979.85	\$ 85,979.85	\$ 0.00	100%	100%	109	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-6	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 3" Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.	\$ 250,000.00	\$ 249,329.82	\$ 249,329.82	\$ 0.00	100%	100%	547	ML	60	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	\$965,000.00	\$1,164,177.07	\$1,021,372.77	\$142,804.30								

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA


Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POT "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO MPIO. DE H. CABORCA SONORA"	\$0.00	\$541,500.27	\$541,500.27	\$0.00	100.0%	100.0%	373	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."	\$ 624,000.00						465	ML	200	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD CABORCA, SON."		\$ 211,133.02	\$ 211,133.02	\$0.00	100%	100%	118	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV. SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA SON.	\$ 950,000.00							ML		HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	\$1,574,000.00	\$752,633.29	\$752,633.29	\$0.00								
	TOTALES:	\$2,539,000.00	\$1,916,810.36	\$1,774,006.06	\$142,804.30								

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES
SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO



ISAF-efa860d3-5fc4-e593-f059-489c12606928

7/27/2023 1:37:29 PM

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 6TA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CD. DE CABORCA	Avenida Lazaro Cardenas entre 4ta y 6ta en la Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 252,809.33 MAS IVA POR \$ 20,224.75 DANDO UN TOTAL DE \$ 273,034.08.
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.	Avenida Aquiles Serdan entre calle 12 y Calle 14 Colonia Lazaro Cardenas	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 139,929.62 MAS IVA POR \$ 22,388.74 DANDO UN TOTAL DE \$ 162,318.36.
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON.	Calle 16 entre Blvd Antimonio y Ave. Y Colonia Aviacion	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCCION EN 3ER TRIMESTRE 2023

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA.
TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.	Calle 17,18 y 19 entre Avenida Quironz y Mora y Ave. Adalberto Sotelo	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 73%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA DE 26 JULIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 449,932.88 MAS IVA POR \$ 71,989.26 DANDO UN TOTAL DE \$ 521,922.14.
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA	Avenida 6 de Abril entre 12 y 13 colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 86,371.93 MAS IVA POR \$ 6,909.75 DANDO UN TOTAL DE \$ 93,281.68.
6000 6100 613 61305 61305-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 3" Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.	Avenida Octava Norte y Avenida Septima Norte entre Carretera Puerto Peñasco y calle sin Nombre, en la Comunidad Plutarco Elias Calles (YGriega)	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 25 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 249,329.82 MAS IVA POR \$ 19,946.39 DANDO UN TOTAL DE \$ 269,276.21.
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	Avenida Lazaro Cardenas entre 4ta y 7ma en la Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61409-01	"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO MPIO. DE H. CABORCA SONORA",		SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 501,400.24 MAS IVA POR \$ 40,112.02 DANDO UN TOTAL DE \$ 541,512.26.
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."	Avenida Durango entre Calle 5 y 8 y Calle 6 entre Avenida Durango y Avenida Z, Colonia Industrial	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3ER TRIMESTRE 2023
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD CABORCA, SON."	Avenida 6 de Abril entre 12 y 13 colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 195,493.53 MAS IVA POR \$ 15,639.48 DANDO UN TOTAL DE \$ 211,133.02.
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV. SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON.	Avenida Santa Cecilia y Calle 44 Entre Avenida Santa Cecilia en Colonia Palo Verde	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 4TO TRIMESTRE 2023