

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT		\$ 252,809.33	\$ 239,004.90	\$ 13,804.43	100%	100%	296	ML		HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
61305-01	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 6TA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CD. DE CABORCA												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT	\$ 140,000.00	\$ 139,929.62	\$ 139,929.62	\$ 0.00	100%	100%	275	ML	70	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
61305-02	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT	\$ 125,000.00	\$ -					254	ML	100	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
61305-03	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT	\$ 450,000.00	\$ 449,932.88	\$ 442,726.06	\$ 7,206.82	100%	100%	340	ML	150	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
61305-04	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT		\$ 86,371.93	\$ 85,979.85	\$ 392.08	100%	100%	109	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA												
61305-5	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT	\$ 250,000.00	\$ 249,329.82	\$ 249,329.82	\$ 0.00	100%	100%	547	ML	60	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA												
61305-6	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 3" Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.												
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$965,000.00</b>	<b>\$1,178,373.58</b>	<b>\$1,156,970.25</b>	<b>\$21,403.33</b>								

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POT "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO MPIO. DE H. CABORCA SONORA",	\$ 0.00	\$ 541,512.26	\$ 541,500.27	\$ 11.99	100.0%	100.0%	373	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."	\$ 624,000.00	\$ 621,454.12	\$ 620,625.49	\$ 828.63	100%	100%	415	ML	200	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD CABORCA, SON."		\$ 211,133.02	\$ 211,133.02	\$ 0.00	100%	100%	118	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARIEA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV. SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON.	\$ 950,000.00	\$ 949,513.59	\$ 942,893.38	\$ 6,620.21	100%	100%	940	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	\$1,574,000.00	\$2,323,612.99	\$2,316,152.16	\$7,460.83								
	TOTALES:	\$2,539,000.00	\$3,501,986.57	\$3,473,122.41	\$28,864.16								



L.C.J. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA  
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS



ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES  
SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 6TA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CD. DE CABORCA	Avenida Lazaro Cardenas entre 4ta y 6ta en la Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 252,809.33 MAS IVA POR \$ 20,224.75 DANDO UN TOTAL DE \$ 273,034.08.
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.	Avenida Aquiles Serdan entre calle 12 y Calle 14 Colonia Lazaro Cardenas	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 139,929.62 MAS IVA POR \$ 22,388.74 DANDO UN TOTAL DE \$ 162,318.36.
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON.	Calle 16 entre Blvd Antimonio y Ave. Y Colonia Aviacion	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3ER TRIMESTRE 2023
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.	Calle 17,18 y 19 entre Avenida Quironz y Mora y Ave. Adalberto Sotelo	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 73%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA DE 26 JULIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 449,932.88 MAS IVA POR \$ 71,989.26 DANDO UN TOTAL DE \$ 521,922.14.
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA	Avenida 6 de Abril entre 12 y 13 colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 86,371.93 MAS IVA POR \$ 6,909.75 DANDO UN TOTAL DE \$ 93,281.68.
6000 6100 613 61305 61305-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 3" Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.	Avenida Octava Norte y Avenida Septima Norte entre Carretera Puerto Peñasco y calle sin Nombre, en la Comunidad Plutarco Elias Calles ( YGriega)	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 25 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 249,329.82 MAS IVA POR \$ 19,946.39 DANDO UN TOTAL DE \$ 269,276.21.
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO MPIO. DE H. CABORCA SONORA",	Avenida Lazaro Cardenas entre 4ta y 7ma en la Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 501,400.24 MAS IVA POR \$ 40,112.02 DANDO UN TOTAL DE \$ 541,512.26.

**Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**  
**TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL**  
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."	Avenida Durango entre Calle 5 y 8 y Calle 6 entre Avenida Durango y Avenida Z, Colonia Industrial	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-11-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 575,420.48 MAS IVA POR \$ 46,033.64 DANDO UN TOTAL DE \$ 621,454.12
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD CABORCA, SON."	Avenida 6 de Abril entre 12 y 13 colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 195,493.53 MAS IVA POR \$ 15,639.48 DANDO UN TOTAL DE \$ 211,133.02.
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV. SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON.	Avenida Santa Cecilia y Calle 44 Entre Avenida Santa Cecilia en Colonia Palo Verde	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-12-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 818,546.20 MAS IVA POR \$ 130,967.39 DANDO UN TOTAL DE \$ 949,513.59.