

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

O.P.8

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

01 Agua Potable

Hoja 1 de 5

No. Obra	Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s)	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado.	Ejercido.	Por ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
1	REH. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7 ENTRE A Y 27 DE AGOSTO. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"	\$111,304.70	\$111,304.70	\$111,304.70	\$0.00	100%	100%	278	ML	42	Habitantes	Admon. Dir.
2	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. B ENTRE RIO ASUNCION Y 4ta DE LOS JARDINES Y POR LA 4ta DE LOS JARDINES ENTRE B Y C. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"	\$122,966.72	\$122,966.72	\$122,966.72	\$0.00	100%	100%	356	ML	42	Habitantes	Admon. Dir.
3	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. T ENTRE 4 Y 6. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"	\$72,661.98	\$72,661.98	\$72,661.98	\$0.00	100%	100%	222	ML	24	Habitantes	Admon. Dir.
4	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE CONDUCCION DEL POZO #6 . CON TUBERÍA PVC HCA. DE 8"	\$190,131.48	\$190,131.48	\$190,131.48	\$0.00	100%	100%	852	ML	COND.	Habitantes	Admon. Dir.
5	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. 13 DE JULIO ENTRE 3 Y 4. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"	\$37,292.56	\$37,292.56	\$37,292.56	\$0.00	100%	100%	108	ML	17	Habitantes	Admon. Dir.
6	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Cjon DE LOS LIRIOS ENTRE C Y 6 DE ABRIL. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"	\$28,685.24	\$28,685.24	\$28,685.24	\$0.00	100%	100%	108	ML	13	Habitantes	Admon. Dir.
7	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. ESQUER ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y KINO. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"	\$36,333.80	\$36,333.80	\$36,333.80	\$0.00	100%	100%	140	ML	15	Habitantes	Admon. Dir.
8	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Cjon DE LOS HEROES ENTRE BLVD GOMEZ MORIN Y Av. GIRON Y POR LA Av. GIRON ENTRE Cjon HEROES Y KINO. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"	\$110,906.10	\$110,906.10	\$110,906.10	\$0.00	100%	100%	330	ML	36	Habitantes	Admon. Dir.
9	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE CONDUCCION EN COLNIA SANTA SECILIA. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 8"	\$477,518.00	\$477,518.00	\$477,518.00	\$0.00	100%	100%	1746	ML	COND.	Habitantes	Admon. Dir.
Total Hoja=		\$1,187,800.58	\$1,187,800.58	\$1,187,800.58	\$0.00			4140		189		

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga
Tesorero Municipal.

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.
Director general OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

01 Agua Potable

Hoja 2 de 5

No. Obra	Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s)	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado.	Ejercido.	Por ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
10	REH. DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO MORELOS. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"	\$3,477,347.13	\$2,709,249.93	\$1,439,303.81	\$1,269,946.12	53%	53%	8129	ML	130	Habitantes	PROSSAPYS
11	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA 6 DE ABRIL ENTRE CALLE 1ra Y KINO. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 6"	\$725,261.16	\$1,159,323.79	\$217,578.35	\$941,745.44	19%	19%	1040	ML	130	Habitantes	APAZU
12	PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION DE CABORCA	\$1,354,729.00	\$1,354,729.00	\$1,057,326.32	\$297,402.68	100%	78%	1	PROYECTO	0	Habitantes	APAZU
13	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	\$6,629,169.63	\$6,629,169.63	\$1,988,750.89	\$4,640,418.74	30%	30%	8	POZOS	59,922	Habitantes	APAZU
Total Hoja=		\$12,186,506.92	\$11,852,472.35	\$4,702,959.37	\$7,149,512.98			9178		60182		

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga
Tesorero Municipal.

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.
Director general OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

O.P.8

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

02 Alcantarillado.

Hoja 3 de 5

No. Obra	Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s)	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado.	Ejercido.	Por ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
14	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 7 ENTRE A Y 27 DE AGOSTO. CON TUBO PVC DE 8".	\$183,606.73	\$183,606.73	\$183,606.73	\$0.00	100%	100%	278	ML	42	Habitantes	Admon. Dir.
15	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 11 ENTRE K Y L. CON TUBO PVC DE 8".	\$27,901.44	\$27,901.44	\$27,901.44	\$0.00	100%	100%	48	ML	2	Habitantes	Admon. Dir.
16	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. B ENTRE RIO ASUNCION Y 4ta DE LOS JARDINE Y POR LA 4ta DE LOS JARDINES ENTRE B Y C. CON TUBO PVC DE 8".	\$148,428.08	\$148,428.08	\$148,428.08	\$0.00	100%	100%	356	ML	42	Habitantes	Admon. Dir.
17	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. OQUITOA FINAL SUR. CON TUBO PVC DE 8".	\$15,855.84	\$15,855.84	\$15,855.84	\$0.00	100%	100%	78	ML	4	Habitantes	Admon. Dir.
18	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE Dr. CANNESI ENTRE SAN ALBERTO Y GOMEZ MORIN. CON TUBO PVC DE 8".	\$28,123.20	\$28,123.20	\$28,123.20	\$0.00	100%	100%	124	ML	8	Habitantes	Admon. Dir.
19	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE GUERRERO ENTRE FRANSICO SARABIA Y JOSE HERNANDEZ. CON TUBO PVC DE 24".	\$104,741.64	\$104,741.64	\$104,741.64	\$0.00	100%	100%	108	ML	COLEC.	Habitantes	Admon. Dir.
20	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DEL SOL ENTRE C Y 6 DE ABRIL. CON TUBO PVC DE 8".	\$34,836.48	\$34,836.48	\$34,836.48	\$0.00	100%	100%	108	ML	9	Habitantes	Admon. Dir.
21	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN COLECTOR DE LA Av. A. CON TUBO PVC DE 24".	\$2,231,389.76	\$2,231,389.76	\$2,231,389.76	\$0.00	100%	100%	815	ML	COLEC.	Habitantes	Admon. Dir.
22	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE EL PLOMITO ENTRE SONORA Y DURANGO. CON TUBO PVC DE 10" Y 8".	\$515,721.94	\$515,721.94	\$515,721.94	\$0.00	100%	100%	944	ML	50	Habitantes	Admon. Dir.
23	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. T ENTRE 4 Y 6. CON TUBO PVC DE 8".	\$115,796.76	\$115,796.76	\$115,796.76	\$0.00	100%	100%	222	ML	24	Habitantes	Admon. Dir.
24	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. 13 DE JULIO ENTRE 3 Y 4. CON TUBO PVC DE 8".	\$48,985.64	\$48,985.64	\$48,985.64	\$0.00	100%	100%	108	ML	17	Habitantes	Admon. Dir.
Total Hoja=		\$3,455,387.51	\$3,455,387.51	\$3,455,387.51	\$0.00			3189		198		

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

O.P.8

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

02 Alcantarillado.

Hoja 4 de 5

No. Obra	Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s)	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado.	Ejercido.	Por ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
25	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. X ENTRE 14 Y 16. CON TUBO PVC DE 8".	\$58,892.40	\$58,892.40	\$58,892.40	\$0.00	100%	100%	243	ML	28	Habitantes	Admon. Dir.
26	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Cjon LIRIO ENTRE C Y 6 DE ABRIL. CON TUBO PVC DE 8".	\$39,769.92	\$39,769.92	\$39,769.92	\$0.00	100%	100%	108	ML	13	Habitantes	Admon. Dir.
27	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE OBREGON ENTRE QUIROZ Y MORA Y ADALBERTO SOTELO. CON TUBO PVC DE 8".	\$26,586.76	\$26,586.76	\$26,586.76	\$0.00	100%	100%	42	ML	4	Habitantes	Admon. Dir.
28	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CRUSE DE VIAS DE FFCC (COLECTOR JUAN CHAIT). CON TUBO PVC DE 18".	\$342,802.00	\$342,802.00	\$342,802.00	\$0.00	100%	100%	110	ML	COLEC.	Habitantes	Admon. Dir.
29	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. ESQUER ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y KINO. CON TUBO PVC DE 8".	\$59,022.50	\$59,022.50	\$59,022.50	\$0.00	100%	100%	140	ML	15	Habitantes	Admon. Dir.
30	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Cjon DE LOS HEROES ENTRE Blvd GOMEZ MORIN Y Av. GIRON Y POR LA Av. GIRON ENTRE Cjon DE LOS HEROES Y KINO. CON TUBO PVC DE 8".	\$122,365.20	\$122,365.20	\$122,365.20	\$0.00	100%	100%	330	ML	36	Habitantes	Admon. Dir.
31	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. MANGO ENTRE 14 Y 16 Y NOGAL ENTRE 15 Y 16. CON TUBO PVC DE 8".	\$103,411.70	\$103,411.70	\$103,411.70	\$0.00	100%	100%	403	ML	41	Habitantes	Admon. Dir.
32	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. NOGAL ENTRE 13 Y 14. CON TUBO PVC DE 8".	\$27,912.24	\$27,912.24	\$27,912.24	\$0.00	100%	100%	108	ML	10	Habitantes	Admon. Dir.
33	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. CHABACANO ENTRE 13 Y 16. CON TUBO PVC DE 8".	\$85,037.00	\$85,037.00	\$85,037.00	\$0.00	100%	100%	330	ML	30	Habitantes	Admon. Dir.
34	AMP.. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. JOSE MARIA MORELOS ENTRE COLECTOR ROMANZA Y CALLE 3. CON TUBO PVC DE 10".	\$182,874.36	\$182,874.36	\$182,874.36	\$0.00	100%	100%	482	ML	55	Habitantes	Admon. Dir.
35	AMP.. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 3. CON TUBO PVC DE 8".	\$130,900.08	\$130,900.08	\$130,900.08	\$0.00	100%	100%	456	ML	37	Habitantes	Admon. Dir.
Total Hoja=		\$1,179,574.16	\$1,179,574.16	\$1,179,574.16	\$0.00			2752		269		

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

O.P.8

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

02 Alcantarillado.

Hoja 5 de 5

No. Obra	Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s)	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado.	Ejercido.	Por ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
36	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALZADA 6 DE ABRIL ENTRE PRIMERA Y KINO. CON TUBO PVC DE 8".	\$2,319,535.84	\$2,319,535.84	\$695,860.75	\$1,623,675.09	30%	30%	1164	ML	130	Habitantes	APAZU
37	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALZADA 6 DE ABRIL ENTRE 1ra Y KINO. CON TUBO PVC DE 30", 36" Y 42".	\$5,912,440.72	\$5,912,440.72	\$677,810.00	\$5,234,630.72	11%	11%	1470	ML	10,000	Habitantes	APAZU
38	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 L. P. S. EN COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA)	\$16,444,687.93	\$16,444,687.93	\$3,095,499.02	\$13,349,188.91	18%	18%	15	L.P.S	3,725	Habitantes	APAZU
Total Hoja=		\$24,676,664.49	\$24,676,664.49	\$4,469,169.77	\$20,207,494.72			2649		13855		

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga
 Tesorero Municipal.

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.
 Director general OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2011

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

O.P.8

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMINICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	RESUMEN DE OBRA EJERCIDO EN 2009	COSTO	ML	HABITANTES
	01 AGUA POTABLE	\$5,890,759.95	13,318.00	60,371.00
	02 ALCANTARILLADO	\$9,104,131.44	8,590.00	14,322.00
	Total año 2011	\$14,994,891.39	21,908.00	74,693.00

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.
Director general de OOMAPAS