

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	JUSTIFICACIÓN
1	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica en diferentes diámetros RD-32.5 y Clase 7, En varios puntos de la ciudad.	LA Rehabilitación DE REDES DE AGUA POTABLE SE REALIZAN CUANDO HAY PROGRAMAS DE PAVIMENTACIONES NUEVAS Y CUANDO LAS REDES YA PRESENTAN EXCESO DE FUGAS Y ES URGENTE LA REPOSICION DE LA TUBERIA. EL AVANCE TOTAL ANUAL FUE DEL 9.3%, EN RELACION AL PRESUPUESTO <b>P.E.M. 4 2015</b> POR <b>\$754,971.00</b> . EL SALDO POR EJERCER DEL 90.7% DEL PROGRAMA SE EJECUTO EN OTRAS OBRAS DEL PRESUPUESTO ANUAL.
1.1	Rehabilitación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 4" de $\varnothing$ , RD-32.5. En ave. W % calle 5 y 6.	
1.2	Rehabilitación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 6" de $\varnothing$ , clase-7. En calle 6 entre avenida "W" y Antimonio.	
1.3	Rehabilitación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 2.5" de $\varnothing$ , rd 32.5. En bulevar las Torres entre avs. Martires y Zapata.	
2	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería de PVC hidráulica en diferentes diámetros RD-32.5 y Clase 7, En varios puntos de la ciudad.	LAS AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE SE REALIZAN POR CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LAS COLONIAS Y OBRAS NUEVAS DE SECTORIZACION. EL AVANCE TOTAL ANUAL FUE DEL 269.60% EN RELACION AL PRESUPUESTO <b>P.E.M. 4 2015</b> POR <b>\$244,447.00</b> . LA JUSTIFICACION DE ESTE AVANCE, ES DEBIDO A QUE SE REALIZARON OBRAS FUERA DE PROGRAMA Y QUE SON NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SUMINISTRO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD, ASI COMO EN EL AREA RURAL.
2.1	Interconexion de la Red de agua potable, con tubería PVC hidráulica de 3" de $\varnothing$ Rd-32.5, En Poblado Desemboque. (Linea de Bajada - Tanque Elevado de 33 M3).	
2.2	Interconexion de la Red de agua potable, con tubería PVC hidráulica de 3" de $\varnothing$ Rd-32.5, En Poblado Desemboque. (Linea de Subida -Tanque Elevado de 33 M3).	

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	JUSTIFICACIÓN
2.3	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería de PVC hidráulica de 6" de Ø Clase-7. En ave. Adalberto Sotelo y Calle 37.	
2.4	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería de PVC hidráulica de 4" de Ø Rd-32.5. En Blvd. Gomez Morin y Cajon. Ortiz.	
2.5	Ampliación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 3" de ø, RD-32.5. En carretera internacional entre Blvd. de la plata y hotel caborca inn. (oxxo)	
2.6	Interconexión de la red de agua potable, a base de tubería de PVC hidráulica de 3", 4" y 8" de ø, RD-32.5 y clase-6. En el Ejido José María Morelos.	
2.7	Ampliación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 4" de ø, RD-32.5. En Blvd. Gomez Morin.	
2.8	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2.5", 4" Y 6" DE Ø, RD 32.5 Y CLASE 7 EN AVE. X Y CALLE 1ERA.	
2.9	INSTALACION DE VALVULA PARA CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 34 Y AVE. SANTA CARMEN.	
2.10	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 2.5" DE Ø, RD 32.5 EN CARR. LAS CALABAZAS HACIA LOS TERRENOS DE LOS MAESTROS.	
2.11	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD 32.5, CARRETERA CABORCA DESEMBOQUE HACIA YUNQUE RH.	

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.		
No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	JUSTIFICACIÓN
2.12	INSTALACIÓN DE VALVULA DE 10" DE Ø, PARA CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE. EN AVE. R Y CALLE 23. (SECTORIZACION DE LA RED).	
2.13	INSTALACIÓN DE VALVULA DE 4" DE Ø, PARA CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE. EN CALLE 37 Y AVE. QUIROZ Y MORA. (SECTORIZACION DE LA RED).	
2.14	INSTALACIÓN DE VALVULA DE 4" DE Ø, PARA CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE. EN CALLE 38 Y AVE. QUIROZ Y MORA. (SECTORIZACION DE LA RED).	
2.15	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REBOMBEO, DESDE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL CERRO DE LA COMANDANCIA HACIA EL TANQUE NUEVO DEL CERRO DE LA COLONIA SANTA CECILIA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO .	
2.16	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD 32.5, EN CALLEJON ARCOS DE YVONNE COLONIA LOS ARCOS.	
2.17	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2.5" DE Ø, RD 32.5, EN CALLE 25 ENTRE AVS. AY B DE LA COLONIA BUROCRATA.	
2.18	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2.5" DE Ø, RD 32.5, EN BULEVAR BENITO JUAREZ FINAL OESTE, COLONIA INDUSTRIAL.	
3	Instalacion de Tomas Domiciliarias, a base de tubería PEX de diferentes diametros, En diferentes puntos de la ciudad.	
3.2	Instalación de tomas de agua domiciliarias, a base de tubería PEX de 1/2" de Ø. en ave. X entre calle 1 y 3era.	
3.3	Instalación de tomas de agua domiciliarias, a base de tubería PEX de 1/2" de Ø. En calle 6 entre W y Antimonio.	

CUENTA PUBLICA 2015  
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P.13

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	JUSTIFICACIÓN
3.4	Instalación de tomas de agua domiciliaria, a base de tubería PEX de 1/2" de ø. En ave. W entre calle 5 y 6.	
3.5	Instalación de tomas de agua domiciliaria nuevas, a base de tubería PEX de 1/2" de ø. En varios inmuebles de la ciudad.	
4	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería PVC sanitaria de diferentes diámetros Serie-25, En diferentes puntos de la ciudad.	LAS REHABILITACIONES DE LA RED DE DRENAJE SE REALIZAN CUANDO LAS TUBERIAS EXISTENTES YA PRESENTAN PROBLEMAS DE COLAPSO EN SITUACION DE EMERGENCIA POR CUMPLIR CON SU VIDA UTIL Y POR PROGRAMAS DE PAVIMENTACIONES NUEVAS. EL AVANCE TOTAL ANUAL FUE DEL 144.7% EN RELACION AL PRESUPUESTO <b>P.E.M. 4</b> 2015 POR \$ <b>588,849.40. LA JUSTIFICACION DE ESTE AVANCE</b> , ES DEBIDO A QUE SE REALIZARON OBRAS DE REHABILITACION DE COLECTORES OBSOLETOS CON PROBLEMAS EN SU EFICIENCIA Y QUE SON NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PRINCIPALES DE LA CIUDAD.
4.1	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø. En calle Obregon y W.	
4.2	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En calle 8 entre ave. Z y Durango.	
4.3	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En ave. X y calle 2da.	
4.4	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" y 12" de ø, serie-25. En calle 6 % "W" y Antimonio.	
4.5	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 12" de ø, serie-25. En avenida "W" entre calle 5 y 6.	
4.6	Rehabilitación de colector de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 24" ø. en Blvd. Sonora entre calle 13 y Rafael Muñoz. (3era. Etapa).	
4.7	Rehabilitación de colector de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 18" ø. En calle 14 entre Ave. "W" y Blvd. Aviacion. (2da. etapa).	
4.8	REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN COLECTOR SONORA ENTRE CALLES 11 y 13 (SEGUNDA ETAPA).	

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.		
No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	JUSTIFICACIÓN
4.9	REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN COLECTOR SONORA ENTRE CALLES 13 y RAFAEL MUÑOZ (TERCERA ETAPA).	LAS AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE SE REALIZAN EN COLONIAS NUEVAS Y OBRAS NUEVAS DE CABEZA PARA FRACCIONAMIENTOS. EL AVANCE TOTAL ANUAL FUE DEL <b>211.2%</b> EN RELACION AL PRESUPUESTO <b>P.E.M. 4 2015</b> POR <b>\$7,774.00</b> . <b>ESTE AVANCE SE JUSTIFICA</b> DEBIDO AL CONSTANTE CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y A LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO.
4.10	REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN COLECTOR CALLE 14 ENTRE BULEVAR SONORA Y AVENIDA "W" (PRIMERA ETAPA).	
4.11	REPÓSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN COLECTOR CALLE 14 ENTRE AVENIDA "W" Y BULEVAR AVIACION (SEGUNDA ETAPA)	
4.12	REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN ZANJA DE DRENAJE DE LA CALLE 7 ENTRE AVENIDAS B y C	
5	Ampliacion de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria en diferentes diametros Serie-25. En diferentes puntos de la ciudad.	
5.1	Interconexion de Colector Sanitario de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 24" de Ø. En el Arroyo de la Ave. 13 de Julio % Calle 8 y 9.	
5.2	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En Blvd. Gomez Morin.	
5.3	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En Callejón seis (% 6 y 7) entre las avenidas "K" y "L". Incluye: la construcción de 1 pozo de visita.	
5.4	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En ave. Capitan Lorenzo Rodriguez entre calle 33 y 33 bis.	
5.5	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En calle 3era. entre ave. M y N.	
5.6	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En calle 7 entre avenidas B y C. col. Centro.	

CUENTA PUBLICA 2015  
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P.13

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.		
No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	JUSTIFICACIÓN
5.7	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø, serie-25. En calle 31 entre Ramón Esquer y Luis Animas.	LAS INTALACIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS SE REALIZAN POR SOLICITUD DE LA POBLACION EN CONTRATOS NUEVOS Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA POR PROGRAMAS DE PAVIMENTOS NUEVOS. EL AVANCE TOTAL ANUAL FUE DEL 265.6% DEL PRESUPUESTO P.E.M. 4 2015 POR \$ 55,469.83. LA JUSTIFICACION DE ESTA AVANCE SE DEBE A LA EJECUCION DE OBRAS NUEVAS DE AMPLIACION DE REDES Y REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO EN LAS CUALES SE TIENE QUE INCLUIR LA REPOSICION DEL SERVICIO DE DESCARGAS SANITARIAS DE LOS INMUEBLES.
5.8	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE Ø, SERIE 25 EN AVENIDA DEL CARMEN ENTRE 33 Y 32.	
5.9	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE Ø, SERIE 25 EN CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE BULEVAR DE LA PLATA Y AVE. ESTAÑO.	
5.10	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE Ø, SERIE 25 EN CALLE 25 ENTRE AVS. A Y B DE LA COLONIA Burócrata.	
5.11	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE Ø, SERIE 25 EN AV. B ENTRE CALLES 1 Y 2 DE LA COLONIA CENTRO.	
6	Instalacion de Descargas Sanitaria, a base de tubería PVC de 6" de diametro. En diferentes puntos de la ciudad.	
6.1	Instalacion de Descarga Sanitaria, a base de tubería PVC de 6" de Ø. En avenida Calzada 6 de Abril % Calle Primera y Templo Historico.	
6.2	Instalacion de Descarga Sanitaria, a base de tubería PVC de 6" de Ø. En Escuela Primaria Independencia del Poblado La Alameda.	
6.3	Rehabilitación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. (En Cajón Seis) entre ave. K y L (acera norte).	
6.4	Rehabilitación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. (En Cajón Seis) entre ave. K y L (acera sur).	

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	JUSTIFICACIÓN
6.5	Instalación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. En ave. X entre calle 1 y 3era.	
6.6	Instalación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. En ave. W entre calle 5 y 6.	
6.7	Instalación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. En calle 6 entre ave. W y Antimonio.	
6.8	Instalación de descargas sanitaria domiciliarias nuevas, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25, en varios inmuebles de la ciudad.	
<p><b>Ing. Luis Rene Davila Perez</b>                  Director general de OOMAPAS</p>		