

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2018.

Hoja 1 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60002-1	Rehabilitación de colector sanitario a base de tubo PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la cd. De Caborca.	No presento avance, se reprograma por falta de recurso.
60002-2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En Distintas calles y avenida de la ciudad de Caborca.	Presenta un avance físico de 0% ya que no se realizaron obras metros lineales, pero presenta un avance financiero de 79.5% por que se adquirieron diversos materiales para rehabilitación de pozos de vista.
60002-3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	Se reprograma para siguiente trimestre.
60002-4	Ampliación de la red de drenaje sanitario a base de tubería PVC sanitaria de 8". En distintas calles y avenidas de la ciudad.	Presenta un avance físico de 80% y Financiero de 8.4% la variación en los porcentajes es debido a que material fue adquirido en el mes de Diciembre de 2017 y la obra se terminó en el mes de Enero 2018.
60002-5	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	Presenta un avance físico de 51.1% y financiero 7.1%, se realizó más instalación por necesidad de usuarios y en el financiero se consiguieron mejores precios con proveedores.
60001-6	Suministro e instalación de toma domiciliares en la cd. De Caborca, Sonora.	Presenta un avance físico de 55% y 20.3% financiero se consiguieron mejores precios con proveedores.
60001-7	Adquisición de medidor para agua potable fría de 13mm (1/2") de diámetro, tipo velocidad y chorro múltiple, para un gasto permanente de 1.5 m3/h y un gasto de sobre carga de 3 m3/h. Con registro de policarbonato en una sola pieza, incluye 2 tubos de entrada y salida roscados NPT G(1/2") sintéticos, 2 tuercas sintéticas y 2 empaques.	Presenta avance físico de 33.3% se necesita contar con la mayor cantidad de medidores para mejor control y financiero de 19% se consiguió mejor precio con proveedores

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2018.

Hoja 2 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60001-8	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 2.5", 3", 4", 6" y 8" RD-32.5, en distintas calle y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	Presenta avance físico de 21.4% y financiero de 1.4% se compró la tubería de menor diámetro 2.5", la obra va en proceso normal.
60001-9	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", hasta 20" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores.	Presenta un avance físico de 36.9% y financiero de 36.9% se compraron piezas especiales y se rehabilitaron fugas menores.
60001-10	Rehabilitación de toma domiciliaria en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	No presenta avance, se reprograma para siguiente trimestre.
50001-11	Mantenimiento de pozo no. 5, se proyecta, realizar labores de rectificación de columna, mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Casi no requirió mantenimiento.
50001-12	Mantenimiento de pozo La Argentina no. 2, se proyecta, realizar, suministrar e instalación de bomba sumergible de 125 h.p. para un gasto de 45 lps, revisión de subestación y conexiones a tierra.	No requirió mantenimiento
50001-13	Mantenimiento de pozo no. 7. Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	No requirió mantenimiento.

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2018.

Hoja 3 de 4

NO. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
50001-14	Mantenimiento de pozo no. 8 Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	No requirió mantenimiento.
50001-15	Mantenimiento de pozo no. 4, se proyecta, realizar labores de revisión de subestación y conexiones a tierra. Colocación de interruptor termomagnético 200A	Casi no requirió mantenimiento.
50001-16	Mantenimiento de pozo 6, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	Casi no requirió mantenimiento.
50001-17	Mantenimiento de pozo Argentina 1, se proyecta mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	No requirió mantenimiento
50001-18	Mantenimiento de pozo Salomón Quinhuis	No requirió mantenimiento
50001-19	Muestreo y análisis de agua de pozo de acuerdo a parámetros establecidos por CNA.	No se realizó por falta de recurso.
50001-20	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia. Ubicado en calle 38 y Ave. Adalberto Sotelo.	No requirió mantenimiento.
50001-21	Mantenimiento de rebombeo ubicado en colonia Pagasa	No requirió mantenimiento.

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2018.

Hoja 4 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACION
50001-22	Mantenimiento de rebombeo ubicado en calle 6ta. Y Ave. Durango col. Industrial, Se incluye suministro y colocar válvula de no retorno.	No requirió mantenimiento.
50001-23	Mantenimiento de rebombeo ubicado a un costado de la comandancia de policía.	No requirió mantenimiento.
60001-25	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-26	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-27	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al seguro social.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-28	Rehabilitación de la red de drenaje Sanitario para el Centro de Caborca, Sonora.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60002-29	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora., Incluye Ampliación de Colectores Juan chait, Pueblo viejo, Sonora con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.