

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA. DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

O. P. 13

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 60000 INVERSION PUBLICA


DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019

Hoja 1 de 1


No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance.		Metas Reales.				origen del recurso	Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Poblacion Beneficiados.			
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.		
6000	Rehabilitación de Colector Sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-oeste de la Cd. de Caborca. Denominado "Colector Cerro Prieto".	\$1,050,000.00		\$0.00	\$1,050,000.00	0.0%	0.0%	523	ML	2000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
6000	Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En colonia Nuevo Amanecer.	\$720,000.00		\$0.00	\$720,000.00	0.0%	0.0%	2940	ML	300	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
6000	Ampliación de la Red de drenaje de Motel Toxa hasta 270 ml, en la ciudad de H. Caborca, Sonora.	\$31,998.50		\$31,998.50	\$0.00	100.0%	100.0%	270	ML	80	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
6000	Ampliación de la Red de la Red de Agua en 936 ml en tubería hidraulica de 3", en colonia San Angel en la ciudad de H. Caborca, Sonora.	\$42,635.97		\$42,635.97	\$0.00	100.0%	100.0%	936	ML	60	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
	Sub-Cuenta.-	\$1,844,634.47	\$0.00	\$74,634.47	\$1,770,000.00								
	Total de Inversion cuenta 60000	\$1,844,634.47	\$0.00	\$74,634.47	\$1,770,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


L.C.I. Ivan Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal.


C. José Francisco Medina Aispuro
 Director General OOMAPAS




Ing. Alejandro Vargas Perez
 Jefe del Departamento Tecnico

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Hoja 1 de 1

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60000	Rehabilitación de Colector Sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-oeste de la Cd. de Caborca. Denominado "Colector Cerro Prieto" .	En licitación. Programada para el proximo trimestre
60000	Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En colonia Nuevo Amanecer.	En licitación. Programada para el proximo trimestre
60000	Ampliación de la Red de drenaje de Motel Toxa hasta 270 ml, en la ciudad de H. Caborca, Sonora.	Concluida y operando
60000	Ampliación de la Red de la Red de Agua en 936 ml en tubería hidraulica de 3", en colonia San Angel en la ciudad de H. Caborca, Sonora.	Concluida y operando