



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**MUNICIPIO O PARAJURIDICAL - ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA	Dependencia: OOMAPAS CABORCA	Nombre y ubicacion de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance				Metas Reales		Origen del Recurso	Modificador de Eleccion			
			Presupuesto/analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devenido	Por Devenir	% Fisico	% Financ	Reales Cant. U. Medida	Benificadas Cant. U. Medida							
6000		INVERSION PUBLICA															
6100		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO															
614		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION															
61409		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO															
61409-03		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISTA EN CALLE POPULAR ARIZON ENTRE CALLES 1A Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD TULAYACO ELIAS CALLES 1A Y GRISOLA; MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		\$ 575,823.10	\$ 575,823.10	\$ -		100%	100%	650	ML	221	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
6000		INVERSION PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO															
6100		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION															
614		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO															
61409		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 14" DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISTAS, INCLUIRE RUPTURA Y PREPARACION DE PAVIMENTO DE ZANJA, EN AVENIDA QUIROZ Y MOREA, ENTRE CALLES 20 Y 24 EN COLONIA LAZARO CABRERAS, EN MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		\$ 789,559.17	\$ 789,559.16	\$ 40.01		100%	100%	750	ML	500	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61409-04				\$ 1,560,000.00	\$ 2,894,182.08	\$ 40.01											
		Sub-Total		\$ 2,317,000.00	\$ 2,894,182.08	\$ 1,370,176.58											
		TOTALES:		\$ 2,317,000.00	\$ 5,775,055.56	\$ 3,618,879.18											

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCA  
 TESORERO MUNICIPAL



ING. MARCO ENRIQUE GÓPEZ ESPINOZA  
 DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

ING. EDUARDO BERNAL PECHADO  
 SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	Avenida T entre calle 14 hasta calle 19, Colonia Deportiva	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3ER TRIMESTRE 2022
61305	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS EN AVENIDA T ENTRE CALLES 14 Y 19, EN LA COLONIA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.		
61305-01	INVERSION PUBLICA		
6000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	Ave. Durango, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora de la Calle 6 a la calle 8, en la Colonia Industrial, en Caborca Sonora.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 49%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 23 DE JULIO DE 2022. CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 947,873.06 MAS IVA POR \$ 151,659.69 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,009,532.75.
61305	"REHABILITACION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CABORCA, SON. (DURANGO A SONORA, ENTRE 6 Y 8)".		
61305-02	INVERSION PUBLICA		
6000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	Callejon Hidalgo, Tlaxcala, y Agascalientes, entre Ave. X y Ave. X y Boulevard Fuerza Aerea, Colonia Aviacion en la Ciudad de H. Caborca, Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 30%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 11 DE JULIO DE 2022. CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 229,759.53 MAS IVA POR \$ 36,761.52 DANDO UN TOTAL DE \$ 266,521.05
61305	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON HIDALGO, TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, ENTRE AV. X Y BOULEVARD FUERZA AEREA, COLONIA AVIACION DE LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA.		
61305-03			

12

ISAF-84802139-c01c-821c-b3e7-d6043a047d0a  
 8/3/2022 12:13:43 PM

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	Prolongación Calle 6, calle Comandancia, calle Ruben C. Navarro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03- 2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 467,220.88 MAS IVA POR \$ 37,376.07 DANDO UN TOTAL DE \$ 504,576.95
61305	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES ( Y GRIEGA) EN LA CIUDAD DE H. CABORCA, SON.		
61305-04	INVERSION PUBLICA		
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
613	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.		
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.		
61305-05	LINEA DE CONDUCCION DE 10" DESDE POZO ROMAN SANTIAGO HASTA LINEA DE CONDUCCION ARGENTINA 1, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA		
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Calle 42 entre avenidas Santa cecilia y camino al Basurron, Calle 40 Y Ave. Santa Cecilia, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02- 2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 881,248.59 MAS IVA POR \$ 121,551.53 DANDO UN TOTAL DE \$ 881,248.59
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 Y POZOS DE VISITA EN LA COLONIA PALO VERDE, CALLE 42 ENTRE AVENIDAS SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.		
61409-01	INVERSION PUBLICA		
6000	INVERSION PUBLICA		OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-

ISAF-8d802139-c01c-821c-b3e7-d6043a047d0a  
 8/3/2022 12:13:43 PM

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Calle 4ta entre Avenidas A y B y Avenida A entre calle 5 y 6, colonia Centro.	2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 06 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$599,408.05 MAS IVA POR \$ 47,952.64 DANDO UN TOTAL DE \$ 647,360.69.
61409-02	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 24", EN CALLE 4 ENTRE AVENIDAS A Y B Y EN AVENIDA A ENTRE CALLES 5 Y6, INCLUYE CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.		
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Calle Porfirio Arizon entre Caborca y Calle sin Nombre en la Comunidad (Y Griega), Municipio de caborca Son.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$545,901.36 MAS IVA POR \$ 43,672.11 DANDO UN TOTAL DE \$ 589,573.47.
61409-03	PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Avenida Quiroz y Mora entre las Calles 20 hasta 24, en la Colonia Lazaro Cardenas, Municipio de Caborca.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$731,073.31 MAS IVA POR \$ 58,485.86 DANDO UN TOTAL DE \$ 789,559.17.
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO		
61409-04	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 14", DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITAS, INCLUYE RUPTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE ZANJA, EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLES 20 Y 24 EN COLONIA LAZARO CARDENAS, EN MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		