

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SON	\$ 1,070,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1480	ML	400	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	\$ 86,291.79	\$ 86,089.42	\$ 86,089.42	\$ 0.00	100%	100%	136	ML	45	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	\$ -	\$ 459,462.39	\$ 459,462.39	\$ 0.00	100%	100%	630	ML	250	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 46 ENTRE AVS. STA. LOURDES Y STA EVA. EN AV. STA LAURA ENTRE CALLES 48 Y 53 Y EN CALLES 49,50,51,52, Y 53 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. CECILIA, EN COLONIA PALO VERDE, MPIO DE CABORCA, SON."	\$ -	\$ 436,012.56	\$ 436,012.56	\$ 0.00	100%	100%	1432	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA , TOMAS DOMICILIARIAS, PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL ENTRE AVS. DURANGO Y SONORA Y ENTRE CALLES 8 Y 10, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA"	\$ -	\$ 1,070,101.06	\$ 1,070,101.06	\$ -	100%	100%	1482	ML	408	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. S DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON."	\$ -	\$ 118,367.68	\$ 118,367.68	\$ -	100%	100%	\$ 129.00	ML	\$ 50.00	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

*[Handwritten signatures and marks]*

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	Sub-Total	\$1,156,816.79	\$2,170,033.11	\$2,170,033.11	\$0.00								
6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	\$271,203.95	\$269,309.35	\$269,309.35	\$0.00	100.0%	100.0%	126	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	\$179,257.69	\$179,123.49	\$179,123.49	\$0.00	100.0%	100.0%	83	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	\$168,467.02	\$167,856.93	\$167,856.93	\$0.00	100.0%	100.0%	136	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARIEA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	\$926,376.84	\$926,000.00	\$926,000.00	\$0.00	100.0%	100.0%	768	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6100 614 61409 61409-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 Y 10 ENTRE AVS. ORIENTE Y GARCIA MORALES, EN AVS. GRAL PESQUEIRA Y GARCIA MORALES ENTRE 9 Y 10, CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PAGASA MPIO DE CABORCA SONORA.		\$1,170,000.65	\$1,170,000.65	\$0.00	100.0%	100.0%	720	ML	180	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6100 614 61409 61409-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA		\$780,983.87	\$780,983.87	\$0.00	100.0%	100.0%	630	ML	250	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

*[Handwritten signatures and marks]*

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024


Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 614 61409 61409-07	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN AV. 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 38 Y 40, CALLE 40 ENTRE 6 DE ABRIL Y AV. C COLONIA SAN ANGEL, CABORCA SONORA.		\$322,999.98	\$322,999.98	\$0.00	100.0%	100.0%	342	ML	110	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-08	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. B ENTRE CALLES 4TA DE LOS JARDINES Y ACACIA HASTA ARROYO DE AVENIDA A, EN COL. LUZ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE CABORCA SON.		\$1,095,079.38	\$1,095,079.38	\$0.00	100.0%	100.0%	490	ML	100	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-09	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED SANITARIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MUNICIPIO DE CABORCA, SON.		\$193,592.49	\$193,592.49	\$0.00	100.0%	100.0%	135	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	\$1,545,305.50	\$5,104,946.14	\$5,104,946.14	\$0.00								
	TOTALES:	\$2,702,122.29	\$7,274,979.25	\$7,274,979.25	\$0.00								



L. C. I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA  
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES  
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO

*[Handwritten signatures and initials: R, A, 12, R]*

**Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**  
**TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL**  
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SON	BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	ESTA OBRA NO FUE EJECUTADA, DENIDO A MANTENIMIENTO REALIZADO EN CARPETA ASFALTICA POR LO QUE SE SOLCITO LA AUTORIZACION A JUNTA DE GOB. PARA SUSTITUIR POR OTRA OBRA DE MAYOR URGENCIA.
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	Calle 36 entre Av. Sta Barbara y Sta Eva, hasta calle 35, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 165,855.08 MAS IVA POR \$ 13,268.41 DANDO UN TOTAL DE \$ 179,123.49
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	Callejon A entre 8 y 10, Callejon B entre 9 y 10, en Callejon Kino entre avenidas K y N, en la Colonia Centro, Mpio. de H. Caborca Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 459,897.47 MAS IVA POR \$ 73,583.59 DANDO UN TOTAL DE \$ 533,481.06
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 46 ENTRE AVS. STA. LOURDES Y STA EVA. EN AV. STA LAURA ENTRE CALLES 48 Y53 Y EN CALLES 49,50,51,52, Y 53 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. CECILIA, EN COLONIA PALO VERDE, MPIO DE CABORCA, SON."	TA. LOURDES Y STA EVA. EN AV. STA LAURA ENTRE CALLES 48 Y53 Y EN CALLES 49,50,51,52, Y 53 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. CECILIA, EN COLONIA PALO VERDE,	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-12-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 436,012.56 MAS IVA POR \$ 69,762.01 DANDO UN TOTAL DE \$ 505,774.57
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA , TOMAS DOMICILIARIAS, PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL ENTRE AVS. DURANGO Y SONORA Y ENTRE CALLES 8 Y 10, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA"	Calle 8 y 10 en Avenidas Durango y Sonora, colonia Industrial.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-11-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,070,101.06 MAS IVA POR \$ 85,608.08 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,155,709.14
6000 6100 613 61305 61305-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON."	Calle Sor Juana Ines de la Cruz, entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre, Colonia 5 de Mayo.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-14-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 118,604.63 MAS IVA POR \$ 9,488.37 DANDO UN TOTAL DE \$ 128,093.00
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	Avenida H entre calle 7 y 8, colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-04-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 249,360.51 MAS IVA POR \$ 19948.84 DANDO UN TOTAL DE \$ 269,309.35
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K y L EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	Calle 9 entre Avenidas K y L Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 29 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 165,855.08 MAS IVA POR \$ 13,268.41 DANDO UN TOTAL DE \$ 179,123.49

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	Calle 36 entre Av. Sta Barbara y Sta Eva, hasta calle 35, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 155,423.80 MAS IVA POR \$ 12,433.90 DANDO UN TOTAL DE \$ 157,857.70
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARJEJA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	Av. Santa Cecilia entre Calles 44 y 45, y en Calle 45 entre Santa Ramona y Av. Del Carmne	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-05-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 798,275.86 MAS IVA POR \$ 127,724.14 DANDO UN TOTAL DE \$ 926,000.00
6000 6100 614 61409 61409-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 Y 10 ENTRE AVS. ORIENTE Y GARCIA MORALES, EN AVS. GRAL PESQUEIRA Y GARCIA MORALES ENTRE 9 Y 10, CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PAGASA MPIO DE CABORCA SONORA.	Calle 9 y 10 entre Avs. Oriente y GarciaMorales, en Avs. GralPesqueira y Garcia Morales entre 9 y 10 colonia Pagasa	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,083,333.94 MAS IVA POR \$ 86,666.71 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,170,000.00
6000 6100 614 61409 61409-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	Callejon A entre 8 y 10, Callejon B entre 9 y 10, en Callejon Kino entre avenidas K y N, en la Colonia Centro, Mpio. de H. Caborca Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 723,137.83 MAS IVA POR \$ 57,851.03 DANDO UN TOTAL DE \$ 780,988.86
6000 6100 614 61409 61409-07	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN AV. 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 38 Y 40, CALLE 40 ENTRE 6 DE ABRIL Y AV. C COLONIA SAN ANGEL, CABORCA SONORA.	Av. 6 de Abril entre calles 38 y 40, calle 40 entre 6 de Abril y Av. C, Colonia San Angel	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 299,074.06 MAS IVA POR \$ 23,925.92 DANDO UN TOTAL DE \$ 322,998.94
6000 6100 614 61409 61409-08	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. B ENTRE CALLES 4TA DE LOS JARDINES Y ACACIA HASTA ARROYO DE AVENIDA A, EN COL. LUZ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE CABORCA SON.	Ave. B entre calles 4ta de los Jardines y Acacia hasta el arroyo de Avenida A, Colonia LUz de Oriente	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,013,962.39 MAS IVA POR \$ 81,166.99 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,095,079.38
6000 6100 614 61409 61409-09	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED SANITARIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISTA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON.	Calle Sor Juana Ines de la Cruz, entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre, Colonia 5 de Mayo.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-13-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 179,794.85 MAS IVA POR \$ 14,383.58 DANDO UN TOTAL DE \$ 194,178.43

12