PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

| | | IMPORTE | | | | Avance | | Metas Reales | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | Presupuesto/ Presupuesto | | Por | | | Físicas | | Población Beneficiada | | Origen del | Modalidad de | |
| | | analítico de proyecto | Modificado | Devengado | Devengar | % Fisico | % Financ. | Cant. | U. Medida | Cant. | . U. Medida Recurso | Ejecución | |
| 6000 6100 613 61305 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA, SONORA. | \$ 255,000.00 | \$ 251,980.34 | \$ 251,980.34 | s - | 100% | 100% | 390 | ML | 140 | нав | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000 6100 613 61305 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | | \$ - | s - | s - | 5 - | \$ - | 120 | ML . | 40 | нав | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000 6100 613 61305 61305-03 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO EN EL MPIO EN CABORCA, SON. | \$ 1,050,000.00 | \$ 1,048,884.89 | \$ 1,048,884.89 | s - | 100% | 100% | 3000 | ML | 300 | нав | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000 6100 613 61305 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAIII, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA | \$ | \$ 1,095,895.20 | \$ 1,095,895.20 | \$ - | 100% | 100% | 3244 | ML | 300 | нав | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000 6100 613 61305 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA | \$ - | \$ 869,996.63 | \$ 869,996.63 | \$ - | 100% | 100% | 2400 | ML | 0 | НАВ | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000 6100 613 61305 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA | \$ - | \$ 154,472,48 | \$ 154,472.48 | \$ - | 100% | 100% | 506 | ML | 32 | нав | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| | Sub-Total | \$1,394,000.00 | \$3,421,229.54 | \$3,421,229.54 | \$0.00 | | | | | | | | |



A

12



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

| | | IMPORTE | | | Av | Avance Metas Reales | | | Zineasayara sa | | | | |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-------|----------------|------------|--|---------------------|-------------------------|
| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | Presupuesto/ Presupuesto | | Por | | | Físicas Población Beneficiada | | | Origen del | Modalidad de | | |
| | | analítico de proyecto | Modificado | Devengado | Devengar | % Físico | % Financ. | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida | Recurso | Ejecución |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | | a na Theat | N 18 | 1 | | | | | | |
| 614 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR | | | | | | 1 | Thu T | | | | | |
| 61409 | FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAL | \$520,000.00 | \$519,967.54 | \$519,967.54 | \$0.00 | 100.0% | 100.0% | 390 | ML | 140 | НАВ | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACIO DIRECTA |
| | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, | | | 1 | | | | | | | 1 | PROFIOS | DIRECTA |
| | EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA | 10 | 1 1 | | | | | | | | | | |
| 61409-01 | SONORA. | | | | | | | | | | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | | | | | | | | | | 1 |
| 614 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR | \$178,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | 0.00/ | 420 | | | | RECURSOS | ADJUDICACION |
| 61409 | FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN | 3170,000.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.076 | 0.0% | 120 | ML | 40 | HAB | PROPIOS | DIRECTA |
| | AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 61409-02 | DE CABORCA | - NO 17 | | | | | | | | | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 614 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR | | | | | | | | | | | | 1 |
| 61409 | FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAI | \$205,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | 0.0% | 100 | ML | 60 | НАВ | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | | 100 | | | | | | | | | ritorios | DIRECTA |
| 61409-03 | EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I Y J EN LA COLINIA CENTRO, MPIO DE H. CABORCA SONORA | | | | | | | | | | | | |
| | SUNDRA | | | | | | | - | | | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | 1 | | | | | | | | | | |
| 614 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR | \$0.00 | \$471,822.46 | \$471,822.46 | \$0.00 | 100.0% | 100.0% | 500 | ML | 22 | | RECURSOS | ADJUDICACION |
| 61409 | FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAR | | | 0372,022.40 | \$0.00 | 100.076 | 100.0% | 300 | IVIL | 32 | HAB | PROPIOS | DIRECTA |
| | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE | - | | | | | | | | | | | |
| 61409-04 | VISITA EN CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MENDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA EN CABORCA SONORA | | | Secretary Section 1 | | former or | | | | | | | |
| 58716 | INVERSION PUBLICA | | | | | | | | | | - | - | |
| 74790.1 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | | | | | | | | 1 1 | | |
| | | | | 1 1 | | | | | | | | 1 | |
| 90864.2 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR | \$0.00 | \$599,850.41 | \$599,850.41 | \$0.00 | 100.0% | 100.0% | 239 | ML | 99 | НАВ | RECURSOS | ADJUDICACION |
| 106938.3 | FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAL | | | 1 | | | | | | | | PROPIOS | DIRECTA |
| | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLES 5 Y 7, DE LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 61409-05 | SONORA | | | | | | | | | | | | 1 1 1 |
| | Sub-Total | \$903,000.00 | \$519,967.54 | \$1,591,640.41 | \$0.00 | | | | | | | | |
| | TOTALES: | \$2,297,000.00 | \$3,941,197.08 | \$5,012,869,95 | \$0.00 | | | | | | | | |

...c.J. IVAN MENDOZA YESCAS

TESORERO MUNICIPAL

1

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL COMAPAS

ISAF-209a78fe-af5d-0abf-79e9-699205c48765 7/29/2025 9:50:13 AM ...

ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO





ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6000 6100 613 61305 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓ CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA, SONORA. | CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N.Y. Q. COLONIA CENTRO | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02 2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100% CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA: CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 251,980.: MAS IVA POR \$ 40,316.85 DANDO UN TOTAL E \$ 292,297.19 | | | |
| | | | | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 1 1 1 | | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE | | | | |
| 613 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCCION EN 3er. TRIMESTRE 2025 | | | |
| | | ALTO | | | | |
| 61305 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE | 1 1 1 1 | | | | |
| 61305-02 | REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | | | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03- | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | 2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; | | | |
| 613 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | INACOLI CLOB HASTA JOAN | CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 27 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA | | | |
| 61305 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE | CHAIT | SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ | | | |
| 61305-03 | AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO EN EL MPIO EN CABORCA, SON. | | 1,048,884.89 MAS IVA POR \$ 83,910.79 DAI UN TOTAL DE \$ 1,132,795.69 | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-04- | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | 2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; | | | |
| 613 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | VARIAS CALLES Y AVENIDAS | CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025. ESTA OBRA SE | | | |
| 61305 61305-04 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAIII, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA | COLINA LA HUERTA III | CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,095,895.20 MAS IVA POR \$ 87,671.62 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,183,566.82 | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-05- | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE | 2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 21 DE | | | |
| 613 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | | JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE | | | |
| 61305 61305-05 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPUACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA | CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA | CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 869,996.63 MAS IVA POR \$ 69,599.73 DANDO UN TOTAL DE | | | |
| 6000 6100 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | \$ 939,596,36 OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-U/- 2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; | | | |
| 613 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | CALLEJON SAN ALBERTO A | CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE | | | |
| 61305 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE | CALZADA TOHONO OOTHAM | JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 154,472.48 | | | |
| 61305-6 | AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA | | MAS IVA POR \$ 12,357.80 DANDO UN TOTAL DE \$ 166.830.27 | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01- 2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y | CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 14 DE | | | |
| 614 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | Q .COLONIA CENTRO | MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ | | | |
| 61409 61409-01 | FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA. | | 481,451.42 MAS IVA POR \$ 38,516.11 DANDO | | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | | UN TOTAL DE \$ 519,967.54 | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE | ATT ATT ATT | | | |
| 614 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCCION EN 3er. | | | |
| 61409 | FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 YE EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO DE CABORCA | ALTO | TRIMESTRE 2025 | | | |
| 61409-02 6000 | INVERSION PUBLICA | | | | | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | | | |
| 614 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | CALLE 9 ENTRE ENTRE IYJ | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCCION EN 3er. | | | |
| 61409 | FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. | SALLE S ENTINE ENTINE ITT | TRIMESTRE 2025 | | | |
| 61409-03 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE | | | | | |
| 6000 | AVENIDAS I Y J EN LA COLONIA CENTRO, MPIO DE H. CABORCA SONORA INVERSION PUBLICA | | OBRAS CONTRATADA NO. OOMA#AS-CAB-08- | | | |
| | | 1 | I | | | |

| 6100 614 61409 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. | CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MEDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA | 2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 61409-04 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALZADA "OHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MENDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA EN CABORCA SONORA | | CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 440,649.25 MAS IVA POR \$ 32,251.94 DANDO UN TOTAL DE \$ 475,901.18 | | | |
| 58716 74790.1 90864.2 106938.3 | INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓ FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. | AVENIDA K ENTRE CALLE 5 Y 7 | 2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 517,112.42 MAS IVA POR \$ 82,737.99 DANDO UN TOTAL DE | | | |
| 61409-05 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLES 5 Y 7, DE LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA | | | | | |

V

1

4

R

ISAF-209a78fe-af5d-0abf-79e9-699205c48765 7/29/2025 9:50:13 AM