

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA
 Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.			U. Medida
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$520,000.00	\$519,967.54	\$519,967.54	\$0.00	100.0%	100.0%	390	ML	140	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-01	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q, EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	120	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-02	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO DE CABORCA												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	100	ML	60	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-03	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I Y J EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE H. CABORCA SONORA												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$471,822.46	\$471,822.46	\$0.00	100.0%	100.0%	500	ML	32	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-04	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MENDENA Y PROPIEDAD PRIVADA EN CABORCA SONORA												
58716	INVERSION PUBLICA												
74790.1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
90864.2	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO												
106936.3	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$599,850.41	\$599,850.41	\$0.00	100.0%	100.0%	239	ML	99	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-05	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLES 5 Y 7, DE LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA												
	Sub-Total	\$803,000.00	\$519,967.54	\$519,967.54	\$0.00								
	TOTALES:	\$2,297,000.00	\$3,941,197.08	\$5,012,869.95	\$0.00								

(Firma)
 ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

(Firma)
 ING. FRANCISCO ARSENIÓ RAMÍREZ CORRALES
 COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO



Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA, SONORA.	CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q. COLONIA CENTRO	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 251,980.34 MAS IVA POR \$ 40,316.85 DANDO UN TOTAL DE \$ 292,297.19
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO EN EL MPIO EN CABORCA, SON.	RAQUET CLUB HASTA JUAN CHAIT	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 27 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,048,884.89 MAS IVA POR \$ 83,910.79 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,132,795.69
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAIII, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	VARIAS CALLES Y AVENIDAS COLINA LA HUERTA III	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-04-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,095,895.20 MAS IVA POR \$ 87,671.62 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,183,566.82
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-05-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 21 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 869,996.63 MAS IVA POR \$ 69,599.73 DANDO UN TOTAL DE \$ 939,596.36
6000 6100 613 61305 61305-6	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA	CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 154,472.48 MAS IVA POR \$ 12,357.80 DANDO UN TOTAL DE \$ 166,830.27
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA.	CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q. COLONIA CENTRO	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 14 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 481,451.42 MAS IVA POR \$ 38,516.11 DANDO UN TOTAL DE \$ 519,967.54
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO DE CABORCA	AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I Y J EN LA COLONIA CENTRO, MPIO DE H. CABORCA SONORA	CALLE 9 ENTRE ENTRE I Y J	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MENDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA EN CABORCA SONORA	CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MENDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 440,649.25 MAS IVA POR \$ 32,251.94 DANDO UN TOTAL DE \$ 475,901.18
58716 74790.1 90864.2 106938.3 61409-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLES 5 Y 7, DE LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA	AVENIDA K ENTRE CALLE 5 Y 7	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 517,112.42 MAS IVA POR \$ 82,737.99 DANDO UN TOTAL DE \$ 599,850.41