

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025													
Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA													
Dependencia: OOMAPAS CABORCA													
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA, SONORA.	\$ 255,000.00	\$ 251,980.34	\$ 251,980.34	\$ -	100%	100%	390	ML	140	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	\$ 89,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	120	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO EN EL MUNICIPIO EN CABORCA, SON.	\$ 1,050,000.00	\$ 1,048,884.89	\$ 1,048,884.89	\$ -	100%	100%	3000	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAHU, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	\$ -	\$ 1,095,895.20	\$ 1,095,895.20	\$ -	100%	100%	3244	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	\$ -	\$ 869,996.63	\$ 869,996.63	\$ -	100%	100%	2400	ML	0	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-6	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA	\$ -	\$ 154,472.48	\$ 154,472.48	\$ -	100%	100%	506	ML	32	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
Sub-Total		\$1,394,000.00	\$3,421,229.54	\$3,421,229.54	\$0.00								

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA.	\$520,000.00	\$519,967.54	\$519,967.54	\$0.00	100.0%	100.0%	390	ML	140	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO DE CABORCA	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	120	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I Y J EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE H. CABORCA SONORA	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	100	ML	60	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLE JON MENDÉÑA Y PROPIEDAD PRIVADA EN CABORCA SONORA	\$0.00	\$471,822.46	\$471,822.46	\$0.00	100.0%	100.0%	500	ML	32	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
58716 74790.1 90864.2 106938.3 61409-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLES 5 Y 7, DE LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA	\$0.00	\$599,850.41	\$599,850.41	\$0.00	100.0%	100.0%	239	ML	99	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
Sub-Total		\$903,000.00	\$519,967.54	\$1,591,640.41	\$0.00								
TOTALES:		\$2,297,000.00	\$3,941,197.08	\$5,012,869.95	\$0.00								



L.C. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

ING. FRANCISCO ARSENIO RAMÍREZ CORRALES
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA, SONORA.	CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q. COLONIA CENTRO	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 251,980.34 MAS IVA POR \$ 40,316.85 DANDO UN TOTAL DE \$ 292,297.19
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO EN EL MPIO EN CABORCA, SON.	RAQUET CLUB HASTA JUAN CHAIT	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 27 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,048,884.89 MAS IVA POR \$ 83,910.79 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,132,795.69
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAM, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	VARIAS CALLES Y AVENIDAS COLINA LA HUERTA III	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-04-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,095,895.20 MAS IVA POR \$ 87,671.62 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,183,566.82
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-05-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 21 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 869,996.63 MAS IVA POR \$ 69,599.73 DANDO UN TOTAL DE \$ 939,596.36
6000 6100 613 61305 61305-6	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA	CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 154,472.48 MAS IVA POR \$ 12,357.80 DANDO UN TOTAL DE \$ 166,830.27
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA.	CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q. COLONIA CENTRO	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 14 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 481,451.42 MAS IVA POR \$ 38,516.11 DANDO UN TOTAL DE \$ 519,967.54
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO DE CABORCA	AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000	INVERSION PUBLICA	CALLE 9 ENTRE ENTRE I Y J	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.		
61409-03	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I Y J EN LA COLONIA CENTRO, MPIO DE H. CABORCA SONORA	CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MEDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 440,649.25 MAS IVA POR \$ 32,251.94 DANDO UN TOTAL DE \$ 475,901.18
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	AVENIDA K ENTRE CALLE 5 Y 7	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 517,112.42 MAS IVA POR \$ 82,737.99 DANDO UN TOTAL DE \$ 599,850.41
61409-04	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MEDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA EN CABORCA SONORA		
58716	INVERSION PUBLICA		
74790.1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
90864.2	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
106938.3	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.		
61409-05	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLES 5 Y 7, DE LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA		