

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSION PUBLICA											RECURSOS	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELEC												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												ADJUDICACION DIRECTA
61305-01	CRUCEROS HIDRAULICOS EN AVENIDA T ENTRE CALLES 14 Y 19, EN LA COLONIA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	\$ 450,000.00	\$ 449,865.62	\$ 449,865.62	\$ 0.00	100%	100%	500	ML	300	HAB		
6000	INVERSION PUBLICA											RECURSOS	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELEC												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												ADJUDICACION DIRECTA
61305-02	"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CABORCA, SON. (DURANGO A SONORA, ENTRE 6 Y 8)".	\$ -	\$ 947,859.28	\$ 947,859.28	\$ 0.00	100%	100%	1100	ML	600	HAB		
6000	INVERSION PUBLICA											RECURSOS	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELEC												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												ADJUDICACION DIRECTA
61305-03	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON HIDALGO, TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, ENTRE AV. X Y BOULEVARD FUERZA AEREA, COLONIA AVIACION DE LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA.	\$ -	\$ 226,026.57	\$ 226,026.57	\$ 0.00	100%	100%	300	ML	150	HAB		
6000	INVERSION PUBLICA											RECURSOS	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA												
61305	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA) EN LA CIUDAD DE H. CABORCA, SON.	\$ 487,000.00	\$ 467,200.88	\$ 467,200.88	\$ 0.00	100%	100%	1400	ML	350	HAB		ADJUDICACION DIRECTA
61305-04													
6000	INVERSION PUBLICA											RECURSOS	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES												
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.												ADJUDICACION DIRECTA
61305-05	LINEA DE CONDUCCION DE 10" DESDE POZO ROMAN SANTIAGO HASTA LINEA DE CONDUCCION ARGENTINA 1, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA		\$ 785,728.95	\$ 785,728.95	\$ 0.00	100%	100%	2088	ML	5000	HAB		
	SUBTOTAL	\$937,000.00	\$2,876,681.30	\$2,876,681.30	\$0.00								
6000	INVERSION PUBLICA											RECURSOS PROPIOS	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												ADJUDICACION DIRECTA
61409-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 Y POZOS DE VISITA EN LA COLONIA PALO VERDE, CALLE 42 ENTRE AVENIDAS SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	\$ 930,000.00	\$ 881,248.59	\$ 881,248.59	\$ -	100%	100%	800	ML	250	HAB		
6000	INVERSION PUBLICA											RECURSOS PROPIOS	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												ADJUDICACION DIRECTA
61409-02	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 24", EN CALLE 4 ENTRE AVENIDAS A Y B Y EN AVENIDA A ENTRE CALLES 5 Y 6, INCLUYE CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	\$ 650,000.00	\$ 647,591.23	\$ 647,591.23	\$ -	100%	100%	120	ML	1200	HAB		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analfico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CALLE PORFIRIO ARRIZON ENTRE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA); MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		\$ 575,823.10	\$ 575,823.10	\$ -	100%	100%	660	ML	251	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 14", DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITAS, INCLUYE RUPTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE ZANJA, EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLES 20 Y 24 EN COLONIA LAZARO CARDENAS, EN MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		\$ 789,559.17	\$ 789,519.16	\$ 40.01	100%	100%	750	ML	500	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CARRETERA INTERNACIONAL, ENTRE AVENIDA ORIENTE Y MORELOS, COLONIA CENTRO, CABORCA, SONORA.		\$ 744,624.82	\$ 744,624.82	\$ -	100%	100%	750	ML	500	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
Sub-Total		\$ 1,580,000.00	\$ 3,638,846.91	\$ 3,638,806.90	\$ 40.01								
TOTALES:		\$ 2,517,000.00	\$ 6,515,528.21	\$ 6,515,488.20	\$ 40.01								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL


ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMU CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS EN AVENIDA T ENTRE CALLES 14 Y 19, EN LA COLONIA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	Avenida T entre calle 14 hasta calle 19, Colonia Deportiva	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-16-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%, CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 449,865.62 MAS IVA POR \$ 71,978.50 DANDO UN TOTAL DE \$ 521,844.12.
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMU CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CABORCA, SON. (DURANGO A SONORA, ENTRE 6 Y 8)".	Ave. Durango, Jalisco, Veracruz, Tamulipas, Sonora de la Calle 6 a la calle 8, en la Colonia Industrial, en Caborca Sonora.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%, CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 23 DE JULIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 947,873.06 MAS IVA POR \$ 151,659.69 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,009,532.75.
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMU CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON HIDALGO, TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, ENTRE AV. X Y BOULEVARD FUERZA AEREA, COLONIA AVIACION DE LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA.	Callejon Hidalgo, Tlaxcala, y Aguascalientes, entre Ave. X y Ave. X y Boulevard Fuerza Aerea, Colonia Aviacion en la Ciudad de H. Caborca, Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 11 DE JULIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 229,759.53 MAS IVA POR \$ 36,761.52 DANDO UN TOTAL DE \$ 266,521.05
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA) EN LA CIUDAD DE H. CABORCA, SON.	Prolongación Calle 6, calle Comandancia, calle Ruben C. Navarro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 467,220.88 MAS IVA POR \$ 37,376.07 DANDO UN TOTAL DE \$ 504,576.95
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. LINEA DE CONDUCCION DE 10" DESDE POZO ROMAN SANTIAGO HASTA LINEA DE CONDUCCION ARGENTINA 1, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	POZO ROMAN SANTIAGO HASTA ARG. 1 EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-11-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 22 DE JULIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 785,728.95 MAS IVA POR \$ 62,858.32 DANDO UN TOTAL DE \$ 848,587.26
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO; COLECTOR DE 14 Y POZOS DE VISITA EN LA COLONIA PALO VERDE, CALLE 42 ENTRE AVENIDAS SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	Calle 42 entre avenidas Santa Cecilia y camino al Basuron, Calle 40 Y Ave. Santa Cecilia, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 881,248.59 MAS IVA POR \$ 121,551.53 DANDO UN TOTAL DE \$ 881,248.59
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 24", EN CALLE 4 ENTRE AVENIDAS A Y B Y EN AVENIDA A ENTRE CALLES 5 Y 6, INCLUYE CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	Calle 4ta entre Avenidas A y B y Avenida A entre calle 5 y 6, colonia Centro.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 06 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$599,408.05 MAS IVA POR \$ 47,952.64 DANDO UN TOTAL DE \$ 647,360.69.
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CALLE PORFIRIO ARRIZON ENTRE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA); MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	Calle Porfirio Arrizon entre Caborca y Calle sin Nombre en la Comunidad (Y Griega), Municipio de caborca Son.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$545,901.36 MAS IVA POR \$ 43,672.11 DANDO UN TOTAL DE \$ 589,573.47.
6000 6100	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Avenida Quiroz y Mora entre las Calles 20 hasta 24, en la Colonia Lazaro Cardenas, Municipio de Caborca.	2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$731,073.31 MAS IVA POR \$ 58,485.86 DANDO UN TOTAL DE \$ 789,559.17.
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO		
61409-04	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 14", DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITAS, INCLUYE RUPTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE ZANJA, EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLES 20 Y 24 EN COLONIA LAZARO CARDENAS, EN MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		
6000	INVERSION PUBLICA	Carretera Internacional entre Avenida Oriente y Morelos, Colonia Centro, Caborca Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-15-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 689,665.20 MAS IVA POR \$ 55,173.21 DANDO UN TOTAL DE \$ 744,838.41.
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO		
61409-05	AMPLACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CARRETERA INTERNACIONAL, ENTRE AVENIDA ORIENTE Y MORELOS, COLONIA CENTRO, CABORCA, SONORA.		