

CUENTA PÚBLICA 2016

O.P.13

Justificaciones A las variaciones del Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

Hoja 1 de 4

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	JUSTIFICACIONES
1.1, 1.2,	1.1, 1.2 REFRENTE A OBRAS DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE. EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AVENIDAS 5 DE MAYO Y 27 DE AGOSTO. 1.2 EN CALLE 2 ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y 27 DE AGOSTO.	NO FUERON REALIZADAS POR QUE SE REALIZARON CORRECCIONES DE PRESION EN RED. HIDRAULICA.
1.3	1.3 REFRENTE A REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA 27 DE AGOSTO Y 16 DE SEPTIEMBRE.	ESTA OBRA FUERON 84 ML DE TUBERÍA HIDRAULICA DE 3 PULGADAS CON 8 TOMAS. CON ESTA LONGITUD Y CON ESTE DIAMETRO DE TUBERIA ES SUFICIENTE EL GASTO HIDRAULICO PARA ESTE SECTOR
1.4	1.5 REFERENTE A MEDIDORES DE ½" , INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	LA ADQUISICION DE MEDIDORES DE ½" SE REBASO META PROGRAMADA.
1.5	1.5 REFRENTE A REHABILITACIÓN Y ADQUISICION DE TERRENO PARA REUBICACIÓN DE REBOMBEO. EN CALLE 6 Y AVE. DURANGO	SOLO SE REHABILITO EQUIPO. QUEDANDO EN EL MISMO LUGAR YA QUE NO HUBO DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA ADQUIRIR.

CUENTA PÚBLICA 2016

O.P.13

Justificaciones A las variaciones del Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

Hoja 2 de 4

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	JUSTIFICACIONES
F.RA	F.AR REFRENTE A REHABILITACIÓN DE RED HIDRAULICA. CALLEJON OFELIA DE ESCARCEGA, BLVD. LAS TORRES ENTRE MARTIRES Y ZAPATA	FUE NECESARIO REHABILITAR LAS REDES EN ESTOS LUGARES YA QUE PRESENTARON RUPTURAS Y CON EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD SE REQUIRIO REALIZAR MODIFICACIONES EN LAS MISMAS.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,	2.1, 2.2, 2.4 REFRENTE A OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. EN CALLES 38, 39 Y 40 ENTRE AVENIDAS ADALBERTO SOTELO Y QUIROZ Y MORA. COL. SANTA CECILIA.	SE CANALIZARON POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO DE CABORCA PARA REALIZAR POR OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.
F.AA	F.AA REFERENTE A LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, AREA DE LAS ARGENTINAS, CARRETERA SALIDA DE CABORCA DESEMBOQUE, PUERTO LOBOS	SE REQUIRIERON DE APLIACIONES DE LA RED HIDRAULICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD YA QUE ASI FUE NECESARIO POR CRECIMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.
1.D1, 1.D2, 1.D3,	1.D1, 1.D2, 1.D3 REFERENTE A REHABILITACION DE LAS REDES DE DRENAJE. EN COLONIA LOS ARCOS, COLONIA TIERRA BLANCA, EN AVE. C ENTRE PRIVADA DEL SOL Y 4TA. SUR	LOS RECURSOS FUERON INSUFICIENTES PARA REALIZARLAS POR LO QUE ALGUNAS SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2017.
F.RD	R.RD REHABILITACION DE RED DE DRENAJE. CALLE PRIMERA ENTRE AVES. A Y 27 DE AGOSTO.	FUE NECESARIO REALIZAR REHABILITACIONES EN ESTOS SECTORES YA QUE COLAPSO EL DRENAJE Y SE ESTABA VOLVIENDO UN PROBLEMA SANITARIO PARA LA POBLACION DE ESTOS LUGARES.

CUENTA PÚBLICA 2016

O.P.13

Justificaciones A las variaciones del Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

Hoja 3 de 4

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	JUSTIFICACIONES
3.1, 3.2, 3.3,	3.1, 3.2, 3.3 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVES. SANTA LOURDES, SANTA TERESA, DE LA CANDELARIA Y SANTA GUDALUPE. SISTEMAS DE TELEMETRIA POZO 4,5,6,7,8. ESTACION DE BOMBEO CALLE 34.	NO SE PUDIERON REALIZAR YA QUE LOS RECURSOS ECONOMICO NO FUERON SUFICIENTES PARA CONSTRUIRLAS.
3.4	3.4 REFERENTE A REHABILITACION DE POZO ARGENTINA 1.	LA REHABILITACION DE POZO DE LA ARGENTINA 1. FUE MAYOR EL RECURSO APLICADO YA FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES AL POZO EXISTENTE.
3.5	3.5 REFERENTE AGUA POTABLE. REHABILITACIÓN LINEA DE CONDUCCION TUBERIA DE POZO 5.	RECUROS INSUFICIENTES, SE PROGRAMO PARA EL AÑO 2017.
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 REFERENTE A PROYECTOS DE INVERSION CONVENIDOS PARA COLONIA LA HUERTA, EN AVE. N ENTRE CALLES RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CALLE 4 ENTRE AVES. SONORA Y "X" AVE. A ENTRE CALLE 1 Y 5	NO SE REALIZARON YA QUE LOS RECURSOS FEDERALES NO FLUYEN AL ORGANISMO PARA ESTOS PROYECTOS POR LO QUE FUE NECESARIO REPROGRAMAR LOS PRIORITARIOS PAR EL 2017.
F.AD	F.AD REFRENTE A LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. CALLE 8 ENTRE AVES 13 DE JULIO Y 27 DE AGOSTO. CALLE 6 SUR ENTRE AVES. ALTAR Y ATIL	PARA ABATIR LOS PROBLEMAS SANITARIOS FUE NECESARIO REALIZARLAS.

CUENTA PÚBLICA 2016

O.P.13

Justificaciones A las variaciones del Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

Hoja _4_ de _4_

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	JUSTIFICACIONES
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 REFRENTE TANQUES METALICOS ELEVADOS PARA AGUA POTABLE EN EJ. LA URES, LA RETRANCA, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN DESEMBOQUE.	PROYECTOS CONVENIDOS NO FUE POSIBLE REALIZARLOS YA QUE LOS RECURSOS FEDERALES NO FLUYERON PARA EL ORGANISMO.
5.5 Y 5.6	5.5 Y 5.6 SISTEMAS SANITARIOS PARA LA Y GRIEGA, MEDIO RURAL.	NO FUR POSIBLE LLEVARLAS ACABO LOS RECURSOS FUERON INSUFICIENTES.
5.7	A 5.7 REFENTE AL ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DRENAJE SANITARIO, PARA CENTRO DE CABORCA, EJ. SIEMPRE VIVA, SAN FELIPE Y EJ. ULTIMO ESFUERZO.	PROGRAMA APAUR Y APARURAL FUE APOYO EXTRAORDINARIOS PARA LLEVARLOS ACABO TANTO EN EL MEDIO URBANO COMO PARA TRES COMUNIDADES RURALES.