

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
 DEPENDENCIA: COMAPAS CABORCA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Metros Reales		Origen del recurso	Modalidad de Ejecución
						% Fisico	% Financ.	Fisicas Cant.	Reales Cant.		
6000	INVERSION PUBLICA										
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$750,000.00	\$893,725.97	\$0.00	\$893,725.97	0.0%	0.0%	900	420	HAB	RECURSOS PROPIOS
61302	MANTEENIMIENTO RED DE DRENAJE										
61302-01	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia Los Arcos										
	Sub-Total	\$750,000.00	\$893,725.97	\$0.00	\$893,725.97	0.0%	0.0%	374	150	HAB	RECURSOS PROPIOS
6000	INVERSION PUBLICA										
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$189,114.03	\$0.00	\$189,114.03	0.0%	0.0%	850	400	HAB	RECURSOS PROPIOS
61303	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE										
61303-01	Rehabilitación de red de Hidráulica con Tubería PVC de 4" S.L. en calle 18 entre Avenida O Y R en la Colonia, Daportina										
	Sub-Total	\$0.00	\$189,114.03	\$0.00	\$189,114.03	0.0%	0.0%	346	3000	HAB	RECURSOS PROPIOS
6000	INVERSION PUBLICA										
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
61304	RED DE DRENAJE	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	0.0%	0.00%	400	380	HAB	RECURSOS PROPIOS
61304-01	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Jose Manuel Copado.										
	Sub-Total	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	0.0%	0.00%	400	380	HAB	RECURSOS PROPIOS
6000	INVERSION PUBLICA										
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	0.0%	0.00%	400	380	HAB	RECURSOS PROPIOS
61306	DE DRENAJE										
61306-01	descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Armando Reyna.										
	Sub-Total	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	0.0%	0.00%	400	380	HAB	RECURSOS PROPIOS
6000	INVERSION PUBLICA										
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
61305	AMPLIACION RED	\$930,000.00	\$930,000.00	\$888,723.10	\$71,276.90	100.0%	92%	1150	6200	HAB	RECURSOS PROPIOS
61305-01	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC 10" CLASE 7 DESDE REBOMBEO CALLE 20 Y ARROYO HASTA LA CALLE 30 Y AVA. CABORCA, INCLUYE CIRCUITO HIDRAULICO CON CAJA DE OPERACION DE VALVULAS.										
	Sub-Total	\$930,000.00	\$930,000.00	\$888,723.10	\$71,276.90	100.0%	92%	1150	6200	HAB	RECURSOS PROPIOS
	Total de Inversion cuenta: 6000	\$2,790,000.00	\$3,393,440.00	\$658,723.10	\$3,134,716.90						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C.I. Nan Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal.

C. José Francisco Medina Aispuro
 Director general COMAPAS

Ing. Eduardo Bernal Priado
 Jefe del Departamento Técnico



Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Hoja 1 de 1

No. DE OBRA	OBRA	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61302 61302-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia los Arcos.	Calle Prolongación 3era. Final Este, de Avenida Jose Ma. Morales hasta Avenida Luis Donaldo Colosio con entornque carretera Internacional	ESTA OBRA FUE PROGRAMADA PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021
6000 6100 613 61303 61303-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE Rehabilitación de red de Hidraulica con Tubería PVC de 4" S.I. en calle 18 entre Avenida O y R en la Colonia Deportiva	Calle 18 entre avenidas O y R colonia Deportiva.	ESTA OBRA FUE PROGRAMADA PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021
6000 6100 613 61304-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REHABILITACION RED DE DRENAJE Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Jose Manuel Copado.	Avenida Jalisco desde El Plomito hasta Callejon Ma. Jesus Mendez, colonia Jose Manuel Copado.	ESTA OBRA FUE PROGRAMADA PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021
6000 6100 613 61304-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REHABILITACION RED DE DRENAJE Rehabilitación de Colector de Drenaje Sanitario de 24" y pozos de visitas en Avenida A entre las calles 1era. y 41a. Colonia Centro.	Avenida A entre las Calles 1era. Y 41a. En Colonia Centro	ESTA OBRA FUE PROGRAMADA PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021
6000 6100 613 61306-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AMPLIACION RED DE DRENAJE Ampliación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia A.Reyna	Calle Ramon Bojorquez desde Avenida O hasta Avenida Q, y calle Luis Nuñez desde Avenida O hasta Avenida Q. Colonia A. Reyna.	ESTA OBRA FUE PROGRAMADA PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AMPLIACION RED DE AGUA Construcción de Línea de conducción con tubería PVC 10" clase 7 desde rebombeo calle 20 y arroyo hasta la calle 30 y Ave. Caborca. Incluye cruceo hidráulico con caja de operación de válvulas.	Rebombeo calle 20 final este y Ciro Lizárraga hasta a calle 30 y Caborca. Colonia Niño hercos	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2021 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 10 DE ABRIL 2021. ESTA OBRA SE CONTRATÓ POR LA CANTIDAD DE \$ 858,723.10 MAS IVA POR \$ 68,697.65 DANDO UN TOTAL DE \$ 927,420.96.