


MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA	Dependencia: OJALAPAS CABORCA	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Medios Físicos		Población Beneficiaria		Organ del Recurso	Mecanismo de Ejecución
			Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000		INVERSION PUBLICA												
6100		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613		CONTR. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$ 930,000.00	\$ 71,276.90	\$ 858,723.10	\$ 0.00	100%	100%	1150	ML	6200	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
613B5		POTILTEC												
613B5-01		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC 10" CLASE 7 desde rehabilitación calle 20 y Arroyo hasta la calle 30 y Ave. Caborca, incluye encastro hidrante con caja de operación de válvulas.												
		SUBTOTAL	\$930,000.00	-\$71,276.90	\$858,723.10	\$ 0.00								
6000		INVERSION PUBLICA												
6100		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613		CONTR. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$ -	\$ 189,114.03	\$ 189,114.10	\$ -0.07	100%	100%	374	ML	150	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
613B3		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
613B3-01		Rehabilitación de red de Hidráulica con Tuberia PVC de 4" S1, en calle 18 entre Avenidas O y 4 en la Colonia Deportiva												
6000		INVERSION PUBLICA												
6100		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613		CONTR. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$ -	\$ 870,457.15	\$ 836,048.99	\$ 34,408.16	100%	100%	1,100.00	ML	360	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
613B3		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
613B3-01		Rehabilitación de red de Hidráulica y Construcción de estación de bombeo tipo centrifuga para mejorar el abastecimiento de agua potable en el sector 8to de la Colonia Conteras, en la ciudad de Caborca												
		SUBTOTAL	\$ 0.00	\$1,059,571.16	\$1,025,163.09	\$34,408.09								
6000		INVERSION PUBLICA												
6100		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 750,000.00	\$ 143,725.97	\$ 893,725.97	\$ -	100%	100%	900	ML	420	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA, EN COLONIA LOS ARCOS.												
61409-01		INVERSION PUBLICA												
6000		INVERSION PUBLICA												
6100		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ 960,581.97	\$ 960,548.77	\$ 33.20	100%	100%	346	ML	3000	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409		REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 24" Y POZOS DE VISITAS EN AVENIDA A ENTRE LAS CALLES 1era. Y 4ta, Colonia Centro.												
61409-02		INVERSION PUBLICA												
8000		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
6100		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 670,000.00	\$ 863.82	\$ 669,636.18	\$ 0.00	100%	100%	850	ML	400	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN COLONIA JOSE MANUEL CASADO.												
61409-03		INVERSION PUBLICA												
6000		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
6100		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 350,000.00	\$ 71,276.90	\$ 401,044.81	\$ 20,232.09	100%	100%	400	ML	380	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN COLONIA ARMANDO REYNA.												
61409-04		INVERSION PUBLICA												
		Sub-Total	\$ 1,770,000.00	\$ 1,175,221.02	\$ 2,224,951.79	\$ 20,268.29								
		TOTAL ES:	\$ 2,700,000.00	\$ 4,883,515.30	\$ 4,808,841.92	\$ 54,673.38								

Se protesta de fe de la verdad, debidamente que los Estados, financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




EL I. VAN MENDOZA VESGAS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
 DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

ISAF-2dc09180-c613-00dd-5195-e6387006e7
 2/1/2022 10:50:53 AM

ING. MARIO ESPINOZA LÓPEZ ESPINOZA
 COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO



Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	Rebombeo calle 20 final este y Ciro Lizárraga hasta a calle 30 y Caborca. Colonia Niño heroes	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2021 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 10 DE ABRIL 2021.
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. calle 20 y Arroyo hasta la calle 30 y Ave. Caborca. Incluye cruceo hidráulico con caja de operación de válvulas.		ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 858,723.10 MAS IVA POR \$ 68,697.85 DANDO UN TOTAL DE \$ 927,420.96.
61303	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	Calle 18 entre avenidas O y R colonia Deportiva.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2021 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 189,114.10 MAS IVA POR \$ 30,258.26 DANDO UN TOTAL DE \$ 219,372.36
61303-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Rehabilitación de red de Hidraulica con Tubería PVC de 4" S.I. en calle 18 entre Avenida O y R en la Colonia Deportiva		
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	Calle Calera entre Altar y Atil; Cerro Prieto entre Altar y Tubutama; Atil entre Calera y Bizanti; Oquitoa entre Calera y Bizanti; Avenida S y Tercera Sur; y Avenida S entre Altar y Tercera Sur, Colonia Contreras	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-15-2021 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 869,847.39 MAS IVA POR \$ 139,175.67 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,009,023.60
61303-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE centrífuga, para mejorar el abastecimiento de Agua Potable en el sector alto de la Colonia Contreras, en la cd. De Caborca Sonora.		

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	Calle Prolongacion 3era. Final Este, de Avenida Jose Ma. Morelos hasta Avenida Luis Donaldo Colosio con entornque carretera Internacional.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-05-2021 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE AGOSTO 2021. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 770,453.42 MAS IVA POR \$ 123,272.55 DANDO UN TOTAL DE \$ 893,725.97
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia Los Arcos.	Avenida A entre las Calles 1era. Y 4ta. En Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-2021 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 91%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 889,427.76 MAS IVA POR \$ 71,154.22 DANDO UN TOTAL DE \$ 960,581.98
61409-02	Rehabilitación de Colector de Drenaje Sanitario de 24" y pozos de visitas en Avenida A entre las calles 1era. y 4Ta. Colonia Centro.		
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	Callejon Luneña y Callejon Francisco Méndez entre Avenidas Tamulipas y Durango, Colonia Jose Manuel Copado.	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Jose Manuel Copado.		OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2021 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2021. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 577,272.57 MAS IVA POR \$ 92,363.61 DANDO UN TOTAL DE \$ 669,636.17
61409-03			

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000	INVERSION PUBLICA		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Calle Ramon Bojorquez desde Avenida O hasta Avenida Q, y calle Luis Nuñez desde Avenida O hasta Avenida Q. Colonia A. Reyna.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2021 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 389,945.57 MAS IVA POR \$ 31,195.65 DANDO UN TOTAL DE \$ 421,141.22
61409-04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO Ampliación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de vista en Colonia Armando Reyna.		