

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL- ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022													
Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA													
Dependencia: OOMAPAS CABORCA													
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Eficiencia		Población Beneficiada			
								Cent.	U. Medida	Cent.	U. Medida		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES												
61305	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
61305-01	CRUCEROS HIDRAULICOS EN AVENIDA Y ENTRE CALLES 14 Y 19, EN LA COLONIA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$450,000.00	0%	0%	500	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES												
61305	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
61305-02	"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CABORCA, SON. (DURANGO A SONORA, ENTRE 6 Y 8)".	\$ -	\$ 947,873.06	\$ 947,859.28	\$13.78	100%	100%	1100	ML	600	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES												
61305	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE												
61305-03	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON HIDALGO, TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, ENTRE AV. X Y BOULEVARD FUERZA AEREA, COLONIA AVIACION DE LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA.	\$ -	\$ 229,759.53	\$ 126,026.57	\$3,732.96	100%	100%	300	ML	150	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES												
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA												
61305-04	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA) EN LA CIUDAD DE H. CABORCA, SON.	\$ 487,000.00	\$ 467,200.88	\$ 467,200.88	\$0.00	100%	100%	1400	ML	350	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES												
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.												
61305-05	LINEA DE CONDUCCION DE 10" DESDE POZO ROMAN SANTIAGO HASTA LINEA DE CONDUCCION ARGENTINA 1, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA		\$ 786,000.00	\$ 785,728.95	\$271.05	100%	100%		ML			RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	SUBTOTAL	\$937,000.00	\$2,880,833.47	\$2,426,815.68	\$454,017.79								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 Y POZOS DE VISITA EN LA COLONIA PALO VERDE, CALLE 42 ENTRE AVENIDAS SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	\$ 930,000.00	\$ 881,248.59	\$ 881,248.59	\$ -	100%	100%	800	ML	250	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-02	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 24", EN CALLE 4 ENTRE AVENIDAS A Y B Y EN AVENIDA A ENTRE CALLES 5 Y 6, INCLUYE CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	\$ 650,000.00	\$ 647,591.23	\$ 647,591.23	\$ -	100%	100%	120	ML	1200	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022													
Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA													
Dependencia: OOMAPAS CABORCA													
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Monedas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 614 61409	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CALLE PORFIRIO ARRIZON ENTRE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA); MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		\$ 575,823.10	\$ 575,823.10	\$	100%	100%	660	ML	251	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 14", DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITAS, INCLUYE RUPTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE ZANJA, EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLES 20 Y 24 EN COLONIA LAZARO CARDENAS, EN MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		\$ 789,559.17	\$ 789,519.16	\$ 40.01	100%	100%	750	ML	500	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	\$ 1,560,000.00	\$ 2,894,222.09	\$ 2,894,182.08	\$ 40.01								
	TOTALES:	\$ 2,517,000.00	\$ 5,775,055.56	\$ 5,320,997.76	\$ 454,057.80								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD



ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS



D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS EN AVENIDA T ENTRE CALLES 14 Y 19, EN LA COLONIA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	Avenida T entre calle 14 hasta calle 19, Colonia Deportiva	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 4to. TRIMESTRE 2022
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CABORCA, SON. (DURANGO A SONORA, ENTRE 6 Y 8)".	Ave. Durango, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora de la Calle 6 a la calle 8, en la Colonia Industrial, en Caborca Sonora.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%, CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 23 DE JULIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 947,873.06 MAS IVA POR \$ 151,659.69 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,009,532.75.
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON HIDALGO, TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, ENTRE AV. X Y BOULEVARD FUERZA AEREA, COLONIA AVIACION DE LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA.	Callejon Hidalgo, Tlaxcala, y Aguascalientes, entre Ave. X y Ave. X y Boulevard Fuerza Aerea, Colonia Aviacion en la Ciudad de H. Caborca, Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 11 DE JULIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 229,759.53 MAS IVA POR \$ 36,761.52 DANDO UN TOTAL DE \$ 266,521.05

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA) EN LA CIUDAD DE H. CABORCA, SON.	Prolongación Calle 6, calle Comandancia, calle Ruben C. Navarro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03- 2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 467,220.88 MAS IVA POR \$ 37,376.07 DANDO UN TOTAL DE \$ 504,576.95
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. LINEA DE CONDUCCION DE 10" DESDE POZO ROMAN SANTIAGO HASTA LINEA DE CONDUCCION ARGENTINA 1, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	Desde pozo Roman Santiago a Pozo Argentina 1.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-11- 2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 22 DE JULIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 785,728.95 MAS IVA POR \$ 62,858.32 DANDO UN TOTAL DE \$ 848,587.26
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 Y POZOS DE VISITA EN LA COLONIA PALO VERDE, CALLE 42 ENTRE AVENIDAS SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	Calle 42 entre avenidas Santa cecilia y camino al Basuron, Calle 40 Y Ave. Santa Cecilia, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02- 2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 881,248.59 MAS IVA POR \$ 121,551.53 DANDO UN TOTAL DE \$ 881,248.59
6000 6100	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06- 2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%;

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
614 61409 61409-02	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 24", EN CALLE 4 ENTRE AVENIDAS A Y B Y EN AVENIDA A ENTRE CALLES 5 Y 6, INCLUYE CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	Calle 4ta entre Avenidas A y B y Avenida A entre calle 5 y 6, colonia Centro.	CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 06 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$599,408.05 MAS IVA POR \$ 47,952.64 DÁNDO UN TOTAL DE \$ 647,360.69.
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CALLE PORFIRIO ARRIZON ENTRE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA); MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	Calle Porfirio Arrizon entre Caborca y Calle sin Nombre en la Comunidad (Y Griega), Municipio de caborca Son.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07- 2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$545,901.36 MAS IVA POR \$ 43,672.11 DANDO UN TOTAL DE \$ 589,573.47.
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 14", DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITAS, INCLUYE RUPTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE ZANJA, EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLES 20 Y 24 EN COLONIA LAZARO CARDENAS, EN MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	Avenida Quiroz y Mora entre las Calles 20 hasta 24, en la Colonia Lazaro Cardenas, Municipio de Caborca.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB- 08-2022 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$731,073.31 MAS IVA POR \$ 58,485.86 DANDO UN TOTAL DE \$ 789,559.17.