

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$ 1,070,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1480	ML	400	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-01	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, TOMAS DOMICILIARIAS, PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL ENTRE AVE. DURANGO Y SONORA Y CALLES 8 Y 10 EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$ 86,291.79	\$ 86,089.42	\$ 86,089.42	\$ 0.00	100%	100%	136	ML	45	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-02	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ 459,897.47	\$ 459,462.39	\$ 435.08	100%	100%	630	ML	250	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-03	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KIINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA												
	Sub-Total	\$1,156,816.79	\$545,986.89	\$545,551.81	\$435.08								
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$271,203.95	\$269,309.35	\$269,309.35	\$0.00	100.0%	100.0%	126	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-01	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$179,257.69	\$179,123.49	\$179,123.49	\$0.00	100.0%	100.0%	83	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-02	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
614 61409	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$168,467.02	\$167,856.93	\$167,856.93	\$0.00	100.0%	100.0%	136	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-03	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.												
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$926,376.84	\$926,000.00	\$926,000.02	-\$0.02	100.0%	100.0%	768	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-04	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARJEJA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.												
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		\$1,170,000.65	\$1,170,000.65	\$0.00	100.0%	100.0%	720	ML	180	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-05	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 Y 10 ENTRE AVS. ORIENTE Y GARCIA MORALES, EN AVS. GRAL PESQUEIRA Y GARCIA MORALES ENTRE 9 Y 10, CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PAGASA MPIO DE CABORCA SONORA.												
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		\$780,988.86	\$780,983.88	\$4.98	100.0%	100.0%	630	ML	250	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-06	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA												
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		\$322,999.98	\$322,999.98	\$0.00	100.0%	100.0%	342	ML	110	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-07	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN AV. 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 38 Y 40, CALLE 40 ENTRE 6 DE ABRIL Y AV. C COLONIA SAN ANGEL, CABORCA SONORA.												
6000 6100 614 61409	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		\$1,095,079.38	\$1,095,079.38	\$0.00	100.0%	100.0%	490	ML	100	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61409-08	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. B ENTRE CALLES 4TA DE LOS JARDINES Y ACACIA HASTA ARROYO DE AVENIDA A, EN COL. LUZ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE CABORCA SON.											PROPIOS	DIRECTA
	Sub-Total	\$1,546,905.50	\$4,911,358.64	\$4,911,353.68	\$4.96								
	Total	\$5,457,345.53	\$5,456,905.49	\$440.04									

L.C.I. IVAN MENDOZA Y ESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIBECTOR GENERAL OOMAPAS

ING. FRANCISCO ARSENO RAMIREZ CORRALES
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO



Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, TOMAS DOMICILIARIAS, PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL ENTRE AVE. DURANGO Y SONORA Y CALLES 8 Y 10 EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	Colonia Industrial, entre Avenida Durango y Sonora y Calles 8 y 10 en la Ciudad de Caborca Sonora	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 4to. TRIMESTRE 2024
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	Calle 36 entre Av. Sta Barbara y Sta Eva, hasta calle 35, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 165,855.08 MAS IVA POR \$ 13,268.41 DANDO UN TOTAL DE \$ 179,123.49
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	Callejon A entre 8 y 10, Callejon B entre 9 y 10, en Callejon Kino entre avenidas K y N, en la Colonia Centro, Mpio. de H. Caborca Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 459,897.47 MAS IVA POR \$ 73,583.59 DANDO UN TOTAL DE \$ 533,481.06
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	Avenida H entre calle 7 y 8, colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-04-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 249,360.51 MAS IVA POR \$ 19948.84 DANDO UN TOTAL DE \$ 269,309.35
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	Calle 9 entre Avenidas K y L Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 29 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 165,855.08 MAS IVA POR \$ 13,268.41 DANDO UN TOTAL DE \$ 179,123.49
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	Calle 36 entre Av. Sta Barbara y Sta Eva, hasta calle 35, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 155,423.80 MAS IVA POR \$ 12,433.90 DANDO UN TOTAL DE \$ 167,857.70
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARJEJA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	Av. Santa Cecilia entre Calles 44 y 45, y en Calle 45 entre Santa Ramona y Av. Del Carmine	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-05-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 798,275.86 MAS IVA POR \$ 127,724.14 DANDO UN TOTAL DE \$ 926,000.00
6000 6100 614 61409 61409-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 Y 10 ENTRE AVS. ORIENTE Y GARCIA MORALES, EN AVS. GRAL PESQUEIRA Y GARCIA MORALES ENTRE 9 Y 10, CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PAGASA MPIO DECABORCA SONORA.	Calle 9 y 10 entre Avs. Oriente y GarciaMorales, en Avs. GralPesqueira y Garcia Morales entre 9 y 10 colonia Pagasa	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,083,333.94 MAS IVA POR \$ 86,666.71 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,170,000.00

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 614 61409 61409-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	Callejon A entre 8 y 10, Callejon B entre 9 y 10, en Callejon Kino entre avenidas K y N, en la Colonia Centro, Mpio. de H. Caborca Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 723,137.83 MAS IVA POR \$ 57,851.03 DANDO UN TOTAL DE \$ 780,988.86
6000 6100 614 61409 61409-07	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN AV. 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 38 Y 40, CALLE 40 ENTRE 6 DE ABRIL Y AV. C COLONIA SAN ANGEL, CABORCA SONORA.	Av. 6 de Abril entre calles 38 y 40, calle 40 entre 6 de Abril y Av. C, Colonia San Angel	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 299,074.06 MAS IVA POR \$ 23,925.92 DANDO UN TOTAL DE \$ 322,998.94
6000 6100 614 61409 61409-08	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. B ENTRE CALLES 4TA DE LOS JARDINES Y ACACIA HASTA ARROYO DE AVENIDA A, EN COL. LUZ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE CABORCA SON.	Ave. B entre <calles 4ta de los Jardines y Acacia hasta el arroyo de Avenida A, Colonia LUz de Oriente	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,013,962.39 MAS IVA POR \$ 81,166.99 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,095,079.38

R

A

W