

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Información Trimestral

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Fisicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA, SONORA.	\$ 255,000.00	\$ 251,980.34	\$ 251,980.34	\$ -	100%	100%	390	ML	140	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	\$ 89,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	120	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO EN EL MUNICIPIO EN CABORCA, SON.	\$ 1,050,000.00	\$ 1,048,884.87	\$ 1,048,884.87	\$ -	100%	100%	3000	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAHUI, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	\$ -	\$ 1,095,895.20	\$ 441,096.89	\$ 654,798.31	100%	100%	3244	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
Sub-Total		\$1,394,000.00	\$1,300,865.21	\$1,741,962.10	\$0.00								
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA.	\$520,000.00	\$519,967.54	\$519,967.54	\$0.00	100.0%	100.0%	390	ML	140	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO DE CABORCA	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	120	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

12
[Handwritten signatures and initials]

6000	INVERSION PUBLICA													
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO													
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD													
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	100	ML	60	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61409-03	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I Y J EN LA COLONIA CENTRO, MPIO DE H. CABORCA SONORA													

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Información Trimestral

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	Sub-Total	\$903,000.00	\$519,967.54	\$519,967.54	\$0.00								
	TOTALES:	\$2,297,000.00	\$1,820,832.75	\$2,261,929.64	\$0.00								

[Signature]
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS



[Signature]
ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO

[Handwritten initials]

[Handwritten notes and signatures]

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA, SONORA.		OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 251,980.34 MAS IVA POR \$ 40,316.85 DANDO UN TOTAL DE \$ 292,297.19
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO EN EL MPIO EN CABORCA, SON.		OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 27 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,048,884.89 MAS IVA POR \$ 83,910.79 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,132,795.69
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAINI, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	VARIAS CALLES Y AVENIDAS COLINA LA HUERTA III	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-04-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 58%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,095,895.20 MAS IVA POR \$ 87,671.62 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,183,566.82
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA.	CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q. COLONIA CENTRO	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2025 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 14 DE MARZO DE 2025. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 481,451.42 MAS IVA POR \$ 38,516.11 DANDO UN TOTAL DE \$ 519,967.54
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO DE CABORCA	AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA COLONIA EL ALTO	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I Y J EN LA COLONIA CENTRO, MPIO DE H. CABORCA SONORA	CALLE 9 ENTRE ENTRE I Y J	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2025