

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026													
Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA													
Dependencia: OOMAPAS CABORCA													
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	256	ML	104	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-01	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS Q Y S, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	322	ML	175	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-02	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLEJON PITTIQUITO ENTRE AVENIDAS L y O, COLONIA LA LUNEÑA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.												
	Sub-Total	\$ 610,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

12

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA


Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	174	ML	84	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-01	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS Q Y S, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	368	ML	158	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-02	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLEJON PITIQUITO ENTRE AVENIDAS L y O, COLONIA LA LUNEÑA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	485	ML	250	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-03	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COL. CENTRO DE H. CABORCA, SON.												
	Sub-Total	\$2,210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
	TOTALES:	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA  
 DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES  
 COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO



**Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión**


**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL**

**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS Q Y S, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	CALLE PRIMERA ENTRE AVS. Q Y S .COLONIA CENTRO	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2026 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 17 DE ABRIL DE 2026. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 297,043.45 MAS IVA POR \$ 47,526.95 DANDO UN TOTAL DE\$ 344,570.40
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLEJON PITIQUITO ENTRE AVENIDAS L Y O, COLONIA LA LUNEÑA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	CALLEJON PITIQUITO ENTRE AVENIDAS L Y O, COLONIA LUNEÑA.	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3ER. TRIMESTRE 2026
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS Q Y S, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	CALLE PRIMERA ENTRE AVS. Q Y S. COLONIA CENTRO	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2026 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 17 DE ABRIL DE 2026. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ \$ 401,054.73 MAS IVA POR \$ 32,084.38 DANDO UN TOTAL DE \$ 433,139.11.

12 

6000	INVERSION PUBLICA	CALLEJON PITIQUITO ENTRE AVENIDAS L Y O, COLONIA LUNEÑA.	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCCION EN 3ER. TRIMESTRE 2026
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC		
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.		
61409-02	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLEJON PITIQUITO ENTRE AVENIDAS L y O, COLONIA LA LUNEÑA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.		
6000	INVERSION PUBLICA	AVENIDA K ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ALVARO OBREGON	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2026 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 37%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 08 DE JUNIO DE 2026. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$1,117,601.12 MAS IVA POR \$ 178,816.18 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,296,417.30
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC		
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.		
61409-03	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COL. CENTRO DE H. CABORCA, SON.		

12

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.