AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA. **DEL MUNICIPIO DE:** CABORCA, **SONORA** **O. P. 13**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 60000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analitico del proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance.		Metas Reales.				origen del recurso	Modalidad de Ejecución.
						% Fisico.	% Financ.	Físicas		Poblacion Beneficiados.			
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.		
60002-1	Rehabilitación de colector sanitario a base de tubo PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la cd. de Caborca.	$349,194.89		$0.00	$349,194.89	0.0%	0.0%	523	ML	15000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
60002-2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En Distintas calles y avenida de la ciudad de Caborca.	$50,000.00		$409,926.73	-$359,926.73	922.0%	819.9%	100	ML	200	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
60002-2.1	Rehabilitacion red de drenaje			$75,028.02									
60002-2.2	Mant. Menores red de Drenaje			$15,618.39									
60002-2.3	Rehabilitacion de la red de drenaje con tuberia PVC sanitaria de 8" de diametro serie 25, Obra en Avenida 27 de Agosto entre calle 2da y calle 8, calle 2da entre avenida 27 de Agosto y avenida A			$319,280.32	$95,823.48	74%	87.0%	1030	ML	450	HAB	Del Organismo	Cont. Lic Simp
60002-3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	$66,560.00		$0.00	$66,560.00	0.0%	0.0%	40	descargas	160	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
60002-4	Ampliación de la red de drenaje sanitario a base de tubería PVC sanitaria de 8". En distintas calles y avenidas de la ciudad.	$51,000.00		$20,113.45	$30,886.55	100.0%	39.4%	100	ML	420	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
60002-5	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	$243,360.00		$57,364.22	$185,995.78	88.9%	23.6%	180	Descargas	720	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
	Sub-Cuenta.-	$760,114.89		$487,404.40	$368,533.97								
60001-6	Suministro e instalación de toma domiciliaras en la cd. De Caborca, Sonora.	$299,520.00		$133,908.71	$165,611.29	121.1%	44.7%	180	Tomas	720	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
60001-7	Adquisición de medidor para agua potable fría de 13mm (1/2") de diámetro, tipo velocidad y chorro múltiple, para un gasto permanente de 1.5 m3/h y un gasto de sobre carga de 3 m3/h. Con registro de policarbonato en una sola pieza, incluye 2 tubos de entrada y salida roscados NPT G(1/2") sintéticos , 2 tuercas sintéticas y 2 empaques.	$454,140.00		$192,250.00	$261,890.00	72.2%	42.3%	900	Medidores	3600	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
60001-8	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 2,5", 3", 4",6" y 8" RD-32.5, en distintas calle y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	$87,500.00		$7,949.54	$79,550.46	92.9%	9.1%	280	ML	250	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA. **DEL MUNICIPIO DE**: CABORCA, **SONORA** **O. P. 13**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 60000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

60001-9	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", hasta 20"de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores.	$200,000.00		$191,773.19	$8,226.81	95.9%	95.9%	1	Lote	300	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
60001-9.1	Rehabilitación Red Agua Potable			$57,934.69									
60001-9.2	Mant. Menores a la red hidraulica			$133,838.50									
60001-10	Rehabilitación de toma domiciliaria en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	$66,560.00		$0.00	$66,560.00	0.0%	0.0%	40	Tomas	160	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
	Sub-Cuenta.-	$1,107,720.00		$525,881.44	$581,838.56								
	Total de Inversion cuenta 60000	**$1,867,834.89**		**$1,013,285.84**	**$950,372.53**								

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA. **DEL MUNICIPIO DE**: CABORCA, **SONORA** **O. P. 13**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 50000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

50001-11	Mantenimiento pozo 5. Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	$100,000.00		$1,119.27	$98,880.73	1.1%	1.1%	1	MTTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-13	Mantenimiento de pozo no. 7. Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	$30,000.00		$3,254.32	$26,745.68	10.8%	10.8%	1	MTTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-14	Mantenimiento de pozo no. 8 Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	$30,000.00		$699.14	$29,300.86	2.3%	2.3%	1	MTTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-15	Mantenimiento de pozo no. 4, se proyecta, realizar labores de revisión de subestación y conexiones a tierra. Colocación de interruptor termomagnético 200A	$17,606.00		$1,200.00	$16,406.00	6.8%	6.8%	1	MTTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-16	Mantenimiento de pozo 6, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	$13,677.00		$26,433.83	-$12,756.83	193.3%	193.3%	1	MTTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-17	Mantenimiento de pozo Argentina 1, se proyecta mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	$30,000.00		$0.00	$30,000.00	0.0%	0.0%	1	MTTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-18	Mantenimiento de pozo Salomón Quihuis	$3,000.00		$0.00	$3,000.00	0.0%	0.0%	1	MTTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-19	Muestreo y análisis de agua de pozo de acuerdo a parámetros establecidos por CNA.	$142,000.00		$0.00	$142,000.00	0.0%	0.0%	4	MUESTRAS	50000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-20	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia. Ubicado en calle 38 y Ave. Adalberto Sotelo.	$25,000.00		$0.00	$25,000.00	0%	0%	1	MTTO.	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-21	Mantenimiento de rebombeo ubicado en colonia Pagasa	$25,000.00		$0.00	$25,000.00	**0.0%**	**0.0%**	1	MTTO.	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-22	Mantenimiento de rebombeo ubicado en calle 6ta. Y Ave. Durango col. Industrial, Se incluye suministro y colocar válvula de no retorno.	$25,000.00		$1,000.00	$24,000.00	4.0%	4.0%	1	MTTO.	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-23	Mantenimiento de rebombeo ubicado a un costado de la comandancia de policía.	$6,000.00		$0.00	$6,000.00	0.0%	0.0%	1	MTTO.	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-24	Suministro e instalación de Equipo de cloro gas, modelo S-10K operado a vacío con regulador tipo sónica y capacidad máxima de dosificación de 90 kg/día (200 PPD), operación manual y con control de dosificación de tipo V-Notch. Para instalar en pozo no. 5, no. 7, no. 6	$87,500.00		$0.00	$87,500.00	0.0%	0.0%	2	EQUIPOS	30000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
	Sub-Cuenta.-	$534,783.00		$33,706.56	$501,076.44								
	Total de Inversion cuenta 50000	**$534,783.00**		$33,706.56	**$828,995.00**								

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA. **DEL MUNICIPIO DE**: CABORCA, **SONORA** **O. P. 13**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS CONVENIDAS

DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

60001-27	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al seguro social.	$708,000.00		$0.00	$708,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	1000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Púb.
60001-28	Rehabilitación de la red de drenaje Sanitario para el Centro de Caborca, Sonora.	$53,036,500.00		$0.00	$53,036,500.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	30000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Púb.
60002-29	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora., Incluye Ampliación de Colectores Juan chait, Pueblo viejo, Sonora con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	$150,000,000.00		$0.00	$150,000,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	60000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Púb.
	TOTAL OBRAS CONVENIDAS	**$203,744,500.00**		**$0.00**	**$203,744,500.00**								
	TOTAL :	**$206,147,117.89**		**$1,046,992.40**	**$205,523,867.53**								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. Irma Franco Martinez
Tesorero Municipal.

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

Ing. Luis Rene Davila Perez
Director general OOMAPAS

OOMAPAS
CABORCA

Ing. Alejandro Vargas Perez
Jefe del Departamento Tecnico