PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

**MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA**

**Dependencia: OOMAPAS CABORCA**

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | IMPORTE | | | | Avance | | Metas Reales | | | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto/ analítico de proyecto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por Devengar | % Físico | % Financ. | Físicas | | Población Beneficiada | | | |
| | | | | | | | | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida | | |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-01 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 6TA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CD. DE CABORCA | - | $ 239,004.90 | $ 239,004.90 | $ - | 100% | 100% | 296 | ML | 200 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-02 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON. | $ 140,000.00 | $ 139,929.62 | $ 139,929.62 | $0.00 | 100% | 100% | 275 | ML | 70 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-03 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON. | $ 125,000.00 | $ - | | | | | 254 | ML | 100 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-04 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON. | $ 450,000.00 | $ 449,932.88 | $ 307,128.58 | $142,804.30 | 68% | 78% | 340 | ML | 150 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-5 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA<br>REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIAC ENTRO, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA | | $ 85,979.85 | $ 85,979.85 | $0.00 | 100% | 100% | 109 | ML | 40 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-6 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA<br>AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 3" Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON. | $ 250,000.00 | $ 249,329.82 | $ 249,329.82 | $0.00 | 100% | 100% | 547 | ML | 60 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| | Sub-Total | $965,000.00 | $1,164,177.07 | $1,021,372.77 | $142,804.30 | | | | | | | | |

## Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**
**TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL**
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA**
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-01 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 6TA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CD. DE CABORCA | Avenida Lazaro Cardenas entre 4ta y 6ta en la Colonia Centro | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 252,809.33 MAS IVA POR $ 20,224.75 DANDO UN TOTAL DE $ 273,034.08. |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-02 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON. | Avenida Aquiles Serdan entre calle 12 y Calle 14 Colinia Lazaro Cardenas | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 139,929.62 MAS IVA POR $ 22,388.74 DANDO UN TOTAL DE $ 162,318.36. |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-03 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON. | Calle 16 entre Blvd Antominio y Ave. Y Colonia Aviacion | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCCION EN 3ER TRIMESTRE 2023 |

## Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**
**TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL**
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA**
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-04 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON. | Calle 17,18 y 19 entre Avenida Quironz y Mora y Ave. Adalberto Sotelo | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 73%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA DE 26 JULIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 449,932.88 MAS IVA POR $ 71,989.26 DANDO UN TOTAL DE $ 521,922.14. |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-05 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE<br>REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIAC ENTRO, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA | Avenida 6 de Abril entre 12 y 13 colonia Centro | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 86,371.93 MAS IVA POR $ 6,909.75 DANDO UN TOTAL DE $ 93,281.68. |
| 6000<br>6100<br>613<br>61305<br>61305-06 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES<br>FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.<br>AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 3" Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON. | Avenida Octava Norte y Avenida Septima Norte entre Carretera Puerto Peñasco y calle sin Nombre, en la Comunidad Plutarco Elias Calles ( YGriega) | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 25 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 249,329.82 MAS IVA POR $ 19,946.39 DANDO UN TOTAL DE $ 269,276.21. |
| 6000<br>6100<br>614<br>61409 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC<br>FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. | Avenida Lazaro Cardenas entre 4ta y 7ma en la Colonia Centro | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ |

## Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**
**TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL**
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA**
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 61409-01 | "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO MPIO. DE H. CABORCA SONORA", | | SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 501,400.24 MAS IVA POR $ 40,112.02 DANDO UN TOTAL DE $ 541,512.26. |
| 6000<br>6100<br>614<br>61409<br>61409-02 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION<br>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO<br>"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON." | Avenida Durango entre Calle 5 y 8 y Calle 6 entre Avenida Durango y Avenida Z, Colinia Industrial | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCCION EN 3ER TRIMESTRE 2023 |
| 6000<br>6100<br>614<br>61409<br>61409-03 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION<br>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO<br>"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD CABORCA, SON." | Avenida 6 de Abril entre 12 y 13 colonia Centro | OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2023 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 195,493.53 MAS IVA POR $ 15,639.48 DANDO UN TOTAL DE $ 211,133.02. |
| 6000<br>6100<br>614<br>61409<br>61409-04 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION<br>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO<br>AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV. SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON. | Avenida Santa Cecilia y Calle 44 Entre Avenida Santa Cecilia en Colonia Palo Verde | OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCCION EN 4TO TRIMESTRE 2023 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

**MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA**

**Dependencia: OOMAPAS CABORCA**

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | IMPORTE | | | | Avance | | Metas Reales | | | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto/ analítico de proyecto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por Devengar | % Físico | % Financ. | Físicas | | Población Beneficiada | | | |
| | | | | | | | | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida | | |
| 6000<br>6100<br>614<br>61409<br>61409-01 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT<br>FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTA<br>"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO MPIO. DE H. CABORCA SONORA" | $0.00 | $541,500.27 | $541,500.27 | $0.00 | 100.0% | 100.0% | 373 | ML | 300 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000<br>6100<br>614<br>61409<br>61409-02 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION<br>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO<br>"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON." | $ 624,000.00 | | | | | | 465 | ML | 200 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000<br>6100<br>614<br>61409<br>61409-03 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION<br>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO<br>"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD CABORCA, SON." | | $ 211,133.02 | $ 211,133.02 | $0.00 | 100% | 100% | 118 | ML | 40 | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| 6000<br>6100<br>614<br>61409<br>61409-04 | INVERSION PUBLICA<br>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO<br>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION<br>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO<br>AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV. SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON. | $ 950,000.00 | | | | | | | ML | | HAB | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACION DIRECTA |
| | Sub-Total | $1,574,000.00 | $752,633.29 | $752,633.29 | $0.00 | | | | | | | | |
| | TOTALES: | $2,539,000.00 | $1,916,810.36 | $1,774,006.06 | $142,804.30 | | | | | | | | |

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES
SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ISAF-efa860d3-5fc4-e593-f059-489c12606928
7/27/2023 1:37:29 PM